

Viessmann Abnahmeprotokoll

Vitosoft 300 SID1, Softwareversion 8.0.6.2



Anlage:

SOS Kinderdorf, SOS Kinderdorf, Lichtensteinstraße 5, 2345 Brunn am gebirge

Inhaltsverzeichnis

1	Anlagenbeschreibung
2	Regler-Parameter
2.1	VT 200 (WO1C)
2.1.1	Überblick
2.1.1.1	Anlage
2.1.1.2	Wärmepumpe
2.1.1.3	Heizkreis 1
2.1.1.4	Kühlkreis
2.1.1.5	Warmwasser
2.1.2	Statistik
2.1.2.1	Energiebilanz
2.1.2.2	Betriebsstd. Anlage
2.1.2.3	Betriebsstd. WP
2.1.2.4	Schaltzyklen WP
2.1.2.5	Schaltzyklen Anlage
2.1.3	Bedienung
2.1.3.1	Anlage
2.1.3.2	Heizkreis HK1
2.1.3.3	Schaltzeiten HK1
2.1.3.4	Kühlung
2.1.3.5	Warmwasser
2.1.3.6	Schaltzeiten WW
2.1.3.7	Schaltzeiten ZP
2.1.3.8	Schaltzeiten Elektroheizung
2.1.3.9	Uhrzeit
2.1.4	Inbetriebnahme
2.1.4.1	Anlagendef.
2.1.4.2	Verdichter 1
2.1.4.3	Warmwasser
2.1.4.4	Elektroheizung
2.1.4.5	Hydraulik
2.1.4.6	Heizkreis HK1
2.1.4.7	Kühlung
2.1.4.8	Lüftung
2.1.4.9	Photovoltaik
2.1.4.10	Primärquelle
2.1.4.11	LON Kommunikation
2.1.5	Codierung 2

2.1.5.1	Anlagendef.
2.1.5.2	Verdichter 1
2.1.5.3	Verdichter 1 EEV
2.1.5.4	Warmwasser
2.1.5.5	Elektroheizung
2.1.5.6	Hydraulik
2.1.5.7	Heizkreis HK1
2.1.5.8	Lüftung
2.1.5.9	Kühlung
2.1.5.10	Photovoltaik
2.1.5.11	Primärquelle
2.1.5.12	Kommunikation
2.1.6	Parametervergleich
2.1.7	Diagnose Anlage
2.1.7.1	Anlage
2.1.7.2	Wärmepumpe
2.1.7.3	Heizkreis 1
2.1.7.4	Kühlkreis
2.1.7.5	Warmwasser
2.1.7.6	Kältekreis 1
2.1.7.7	Laufzeit Verdichter
2.1.7.8	Energiebilanz
2.1.7.9	Temperatursensoren
2.1.7.10	Signaleingänge
2.1.8	Diagnose System
2.1.8.1	Gerätedaten
2.1.8.2	Anlagenausstattung
2.1.8.3	Anlagenübersicht
2.1.8.4	LON Objekte
2.1.8.5	Integrale
2.1.8.6	Timer
2.1.8.7	Mittlere Drücke
2.1.8.8	Zustandsautomat
2.1.9	Meldehistorie
2.1.10	Erweiterte Diagnose
2.1.10.1	KNX
2.1.10.2	DP Gateway Szenario Alle
2.1.10.3	DP Gateway Szenario IVES
2.1.10.4	DP Gateway Szenario 2
2.1.10.5	Daten Wärmepumpe
2.1.10.6	WW-Parameter
2.1.10.7	Sensorstati 1
2.1.10.8	Korrektur WP
2.1.10.9	Korrektur Anlage

1 Anlagenbeschreibung

Anlagennummer

Auftragsnummer

Anlageninformation

Planer

SOS Kinderdorf

Straße

Anlagenstandort

Lichtensteinstraße 5

Küche - Dach

PLZ/Ort

2345 Brunn am gebirge

Ansprechpartner

Fachbetrieb

Telefon-Nr.

Fax

E-Mail

Art der Anlage

Anlagenname

Geräteherstellnummer

VT 200 (WO1C)

7502079301158101

Anlagenausstattung

Herstell-Nr./Sach-Nr.	Typenbezeichnung	Bemerkung
	SOS Kinderdorf	Vitocal 222-S, AWT-AC 201.A07 Fußbodenheizung Fußbodenkühlung, geschaltet als separater Kühlkreis
7502079301158101	VT 200 (WO1C)	Vitocal xxx-S mit Vitotronic 200 (Typ WO1C), Vitocaldens, Vitolacaldens

Kurzbeschreibung

Vitocal 222-S, AWT-AC 201.A07

Fußbodenheizung

Fußbodenkühlung, geschaltet als separater Kühlkreis

2 Regler-Parameter

2.1 VT 200 (WO1C)

2.1.1 Überblick

2.1.1.1 Anlage

Aussentemperatur	:	25,5 °C
Betriebsstatus Anlage	:	Normalbetrieb
Heizperiode HK1	:	Nein
Betriebsstatus Pufferspeicher	:	Abschaltbetrieb
Ventil Heizen/Kühlen	:	Kühlen
Ansteuerung ext. Wärmeerzeuger	:	Aus
Betriebsstunden Ext. Wärmeerzeuger	:	0 Stunden
Sammelstörung	:	Aus
(7777) Teilnehmernummer	:	1
Ext. Aufschaltung 0..10V	:	0 %
Datum und Uhrzeit WPR	:	13.09.2019 13:09:43
Anlagenschema	:	2: 1 HK + WW
Bautrocknung HK1	:	0
Frostschutz HK1	:	Nein
Frostschutz HK2	:	Nein
Frostschutz HK3	:	Nein

2.1.1.2 Wärmepumpe

Kompressor Frequenz	:	0 Hz
Sekundärpumpe	:	Ein
Ventil Heizen/WW	:	WW
E-Heizung Stufe 1	:	Ein
E-Heizung Stufe 1	:	916,96 Stunden
E-Heizung Stufe 2	:	Ein
E-Heizung Stufe 2	:	820,39 Stunden

2.1.1.3 Heizkreis 1

Betriebsstatus Heizkreis A1/HK1	:	Standby
Bedienbetriebsart Heizkreis A1/HK1	:	1 – Nur WW
* (2000) Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1	:	23 °C
Raumsolltemperatur HK1 von FB	:	23 °C
Raumtemperatur Heizkreis A1/HK1	:	26,3 °C
* (2001) Red. Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1	:	18 °C
(2022) Raumtemperatur im Partybetrieb Heizkreis A1/HK1	:	20 °C
(2007) Neigung Heizkennlinie Heizkreis A1/HK1	:	0,6
(2006) Niveau Heizkennlinie Heizkreis A1/HK1	:	0 K
Heizkreispumpe Heizkreis A1/HK1	:	Aus
Ferienprogramm HK1	:	Aus
Vorlauftemperatur Sekundär 1	:	59 °C
Vorlauftemp. Soll HK1	:	0 °C
Heizkreis 1 Kühlfunktion vorhanden	:	Nein
Partybetrieb HK1	:	Aus
Sparbetrieb HK1	:	Aus

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.1.4 Kühlkreis

Betriebsmodus Kühlkreis	:	Auto
Solltemp. Kühlkreis	:	20 °C
Vorlauftemperatur Kühlkreis	:	58,9 °C
Raumtemperatur Kühlkreis	:	26,3 °C

2.1.1.5 Warmwasser

Betriebsmodus Warmwasser	:	Oberer Sensor
* (6000) Warmwassertemperatur-Sollwert	:	60 °C
WW Temperatur Oben	:	51,1 °C
Speicherladepumpe	:	Aus
Zirkulationspumpe	:	Aus
Speichernachheizung	:	Aus
Speichernachheizung	:	0 Stunden

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.2 Statistik

2.1.2.1 Energiebilanz

JAZ Kühlen	:	0
JAZ incl. PV	:	0
COP Verdichter 1	:	0
COP Verdichter 2	:	0
Mittlere primäre Eingangstemperatur	:	24,6 °C
Mittlere primäre Ausgangstemperatur	:	21,1 °C
Mittlere sek. Vorlauftemperatur	:	58,5 °C
Mittlere sek. Temperatur RL1	:	53,9 °C
Mittlere sek. Temperatur RL2	:	0 °C
Max. sek. Vorlauftemperatur Heizen	:	0 °C
Max. sek. Vorlauftemperatur WW	:	63,5 °C
Max. sek. Rücklauftemperatur Heizen RL1	:	0 °C
Max. sek. Rücklauftemperatur WW RL1	:	59,6 °C
Max. sek. Rücklauftemperatur Heizen RL2	:	0 °C
Max. sek. Rücklauftemperatur WW RL2	:	0 °C
Heizwärme Heizen Verdichter 1	:	0 kWh
Heizwärme WW Verdichter 1	:	0 kWh
Elektroenergie Heizen Verdichter 1	:	15682 kWh
Elektroenergie WW Verdichter 1	:	8801 kWh
Energiebilanz Faktor	:	1
Elektroenergie PV	:	0 kWh
Heizwaerme Heizen Verd. 1	:	0 kW
Heizwaerme Heizen Verd. 2	:	0 kW
therm. Energie Kühlen Verd. 1	:	0 kW
therm. Energie Kühlen Verd. 2	:	0 kW
Mittlere Verdampfungstemperatur WP1	:	0 °C
Mittlere Verdampfungstemperatur WP2	:	0 °C
Mittlere Kondensationstemperatur WP1	:	0 °C
Mittlere Kondensationstemperatur WP2	:	0 °C
Mittlerer Temperaturhub WP1	:	2,1 °C
Mittlerer Temperaturhub WP2	:	0 °C
Gemittelter Verdampfungsdruck Verdichter	:	0 bar (absolut)
Gemittelter Verdampfungsdruck Verdichter 2	:	0 bar (absolut)
Gemittelter Kondensationsdruck Verdichter	:	0 bar (absolut)
gemittelter Kondensationsdruck Verdichter 2	:	0 bar (absolut)

2.1.2.2 Betriebsstd. Anlage

Heizkreispumpe Heizkreis A1/HK1	:	22596,61 Stunden
Heizkreispumpe Heizkreis M2/HK2	:	0 Stunden
Heizkreispumpe Heizkreis M3/HK3	:	0 Stunden
Betriebsstunden Ext. Wärmeerzeuger	:	0 Stunden
Speicherladepumpe	:	0 Stunden
Active Cooling	:	0 Stunden
Natural Cooling-Ansteuerung	:	0 Stunden
Schwimmbad_Ventil	:	0 Stunden
Speichernachheizung	:	0 Stunden
WW-Ladung 2. Sollwert (Legionellenlad.)	:	0 Stunden
Pufferüberbrückung	:	7678,38 Stunden

2.1.2.3 Betriebsstd. WP

3-W-VentilHeizen WW1	:	1540,36 Stunden
3-W-VentilHeizen WW2	:	0 Stunden
E-Heizung Stufe 1	:	916,96 Stunden
E-Heizung Stufe 2	:	820,39 Stunden
EEV1 Verdichter	:	0 Stunden
EEV2 Verdichter	:	0 Stunden
Kältekreis Umkehr	:	0 Stunden
Primärquelle 1 (Ventilator oder Primärpumpe)	:	0 Stunden
Primärquelle 2 (Primärpumpe)	:	0 Stunden
Sammelstörung	:	0 Stunden
Schaltausgang Wochentimer ZP	:	0 Stunden
Sekundärpumpe 1	:	30829,71 Stunden
Sekundärpumpe 2	:	0 Stunden

2.1.2.4 Schaltzyklen WP

Primärquelle 1 (Ventilator oder Primärpumpe)	:	0
Sekundärpumpe 1	:	2084
Anzahl Einschalt. Verdichter	:	0
3-W-Ventil Heizen WW1	:	3983
EEV1 Heizen/Kühlen	:	0
Primärquelle 2 (Primärpumpe)	:	0
Sekundärpumpe 2	:	0
3-W-Ventil Heizen WW2	:	0
EEV2 Heizen/Kühlen	:	0
E-Heizung Stufe1	:	4953
E-Heizung Stufe2	:	3418

2.1.2.5 Schaltzyklen Anlage

Natural Cooling-Ansteuerung	:	0
Active Cooling	:	0
Ansteuerung Ext. Wärmeerzeuger	:	0
Schwimmbad Ventil	:	0
Speicherladepumpe	:	0
Speichernachheizung	:	0
WW-Ladung 2. Sollwert (Legionellenlad.)	:	0
Solarpumpe	:	0
Solarpumpe Vitosolic	:	0
Sammelstörung	:	0
Kühlen mit Kühlpuffer	:	0
Kühlpuffer Entladung	:	0
Solarabsorber als Quelle	:	0
Freigabe Absorberpumpe	:	0
Ausgang Verdichter	:	2
Ausgang Kaeltekreisumkehr	:	2
Ausgang Primaerquelle	:	2
Ausgang Sekundaerpumpe	:	1
Ausgang WW Pumpe	:	1
Drehzahl Ventilator 1	:	0 U/min
Drehzahl Ventilator 2	:	0 U/min
Ausgang Primärquelle KK2	:	2
Ausgang Sekundärpumpe KK2	:	2
Ausgang WW-Pumpe (Kältekreis 2)	:	2

2.1.3 Bedienung

2.1.3.1 Anlage

(7902) Heizen mit Elektro	:	Ja
---------------------------	---	----

2.1.3.2 Heizkreis HK1

Partybetrieb Heizkreis A1/HK1	:	Aus
Sparbetrieb Heizkreis A1/HK1	:	Aus
(2022) Raumtemperatur im Partybetrieb Heizkreis A1/HK1	:	20 °C
* (2000) Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1	:	23 °C
* (2001) Red. Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1	:	18 °C
Bedienbetriebsart Heizkreis A1/HK1	:	1 – Nur WW
(2007) Neigung Heizkennlinie Heizkreis A1/HK1	:	0,6
(2006) Niveau Heizkennlinie Heizkreis A1/HK1	:	0 K
Ferienbeginn HK1	:	01.01.1970 00:00:00
Ferienende HK1	:	01.01.1970 00:00:00

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.3.3 Schaltzeiten HK1

Schaltzeit:Schaltzeiten HK1

Von	Tag	Bis	Wert
00:00:00	Tag:Montag	24:00:00	Normal
00:00:00	Tag:Dienstag	24:00:00	Normal
00:00:00	Tag:Mittwoch	24:00:00	Normal
00:00:00	Tag:Donnerstag	24:00:00	Normal
00:00:00	Tag:Freitag	24:00:00	Normal
00:00:00	Tag:Samstag	24:00:00	Normal
00:00:00	Tag:Sonntag	24:00:00	Normal

2.1.3.4 Kühlung

* (71FE) Freigabe Active Cooling	:	Ja
* (7111) Neigung Kühllinien	:	0,6
(7110) Niveau Kühllinien	:	0

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.3.5 Warmwasser

* (6000) Warmwassertemperatur-Sollwert	:	60 °C
1x WW-Bereitung	:	0
* (6015) Freigabe Elektroheizung für WW-Bereitung	:	Ja
* (6009) Einschaltoptimierung für Warmwasserbereitung	:	Nein
* (600A) Ausschaltoptimierung für Warmwasserbereitung	:	Nein
* (600C) Warmwassertemperatur-Sollwert 2	:	55 °C

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.3.6 Schaltzeiten WW

Schaltzeit:Schaltzeiten WW

Von	Tag	Bis	Wert
00:00:00	Montag	24:00:00	Niveau Oben
00:00:00	Dienstag	24:00:00	Niveau Oben
00:00:00	Mittwoch	24:00:00	Niveau Oben
00:00:00	Donnerstag	24:00:00	Niveau Oben
00:00:00	Freitag	24:00:00	Niveau Oben
00:00:00	Samstag	24:00:00	Niveau Oben
00:00:00	Sonntag	24:00:00	Niveau Oben

2.1.3.7 Schaltzeiten ZP

Schaltzeit:Schaltzeiten ZP

Von	Tag	Bis	Wert
00:00:00	Montag	24:00:00	Aus
00:00:00	Dienstag	24:00:00	Aus
00:00:00	Mittwoch	24:00:00	Aus
00:00:00	Donnerstag	24:00:00	Aus
00:00:00	Freitag	24:00:00	Aus
00:00:00	Samstag	24:00:00	Aus
00:00:00	Sonntag	24:00:00	Aus

2.1.3.8 Schaltzeiten Elektroheizung

Schaltzeit:Zeitprogramm E-Heizung

Von	Tag	Bis	Wert
00:00:00	Tag:Montag	24:00:00	Stufe 3
00:00:00	Tag:Dienstag	24:00:00	Stufe 3
00:00:00	Tag:Mittwoch	24:00:00	Stufe 3
00:00:00	Tag:Donnerstag	24:00:00	Stufe 3
00:00:00	Tag:Freitag	24:00:00	Stufe 3
00:00:00	Tag:Samstag	24:00:00	Stufe 3
00:00:00	Tag:Sonntag	24:00:00	Stufe 3

2.1.3.9 Uhrzeit

Datum und Uhrzeit WPR	:	13.09.2019 13:09:43
Uhrzeit Sommer Monat	:	3
Uhrzeit Sommer Tag	:	7
Uhrzeit Sommer Woche	:	5
Uhrzeit Winter Monat	:	10
Uhrzeit Winter Tag	:	7
Uhrzeit Winter Woche	:	5
Uhrzeit Zeitumstellung	:	Ja

2.1.4 Inbetriebnahme

2.1.4.1 Anlagendef.

(7000) Anlagenschema	:	2: 1 HK WW
(7003) Temperaturdifferenz für Berechnung der Heizgrenze	:	4 K
* (7004) Temperaturdifferenz für Berechnung der Kühlgrenze	:	1 K
(7008) Schwimmbad	:	Nein
(700A) Kaskadenansteuerung	:	0: keine
* (700B) Leistung Folge-Wärmepumpe	:	10
(7010) Externe Erweiterung	:	Nein
* (7011) Anlagenkomponente bei externer Umschaltung	:	0: WW
(7012) Betriebsstatus bei externer Umschaltung	:	NORMAL
(7013) Dauer der externen Umschaltung	:	8
(7014) Wirkung externe Anforderung auf Wärmepumpe/Heizkreise	:	4: M2 Regelbetrieb M3 Regelbetrieb Anforderung Wirkung
(7015) Wirkung extern Sperren auf Wärmepumpe/Heizkreise	:	4: M2 Regelbetrieb M3 Regelbetrieb Sperren Wirkung
(7017) Vitocom 100	:	Nein
(701A) Wirkung extern Sperren auf HKP1	:	Regelbetrieb
(701A) Wirkung extern Sperren auf HKP2	:	Regelbetrieb
(701A) Wirkung extern Sperren auf HKP3	:	Regelbetrieb
(701A) Wirkung extern Sperren auf SekPumpe	:	Regelbetrieb
(701A) Wirkung extern Sperren auf SLP	:	Regelbetrieb
(701B) Gemeinsamer Vorlaufsensor Anlage	:	Nein
(7030) Primärquelle ist Eisspeicher	:	Nein
* (7031) Einschalthysterese Soalr-Luftabsorber	:	2 K
* (7035) Mindestlaufzeit Sommerbetrieb	:	60
(7036) Letzte Kalenderwoche Sommerbetrieb	:	35
(7029) Anzahl Folge-Wärmepumpen	:	0

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.4.2 Verdichter 1

(5000) Freigabe Verdichter	:	Ja
* (5010) Verdampfertemperatur für Abtauende	:	15 °C
* (5012) Freigabe Verdichterstufe für Hydraulikkreis	:	15
* (5030) Leistung Verdichterstufe	:	7

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.4.3 Warmwasser

* (6000) Warmwassertemperatur-Sollwert	:	60 °C
(6005) Min. WW-Temperatur	:	10 °C
(6006) Max. WW-Temperatur	:	60 °C
* (6007) Hysterese WW-Temperatur Wärmepumpe	:	5 K
(6008) Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung	:	10 K
* (6009) Einschaltoptimierung für Warmwasserbereitung	:	Nein
* (600A) Ausschaltoptimierung für Warmwasserbereitung	:	Nein
* (600C) Warmwassertemperatur-Sollwert 2	:	55 °C
(600E) Temperatursensor unten im Speicher-Wassererwärmer	:	Nein
(6014) Freigabe Zusatzheizungen für Warmwasserbereitung	:	Nein
* (6015) Freigabe Elektroheizung für WW-Bereitung	:	Ja
* (6016) Vorrang WW-Bereitung bei Kombispeicher	:	0: HK weiter aktiv bei WW-Betrieb
(6017) Einschaltversuche für WW nach Hochdruckabschaltung	:	1
(601F) Freigabe Speicherladepumpe	:	Nein
(6020) Betriebsweise Speicherladepumpe	:	0: keine

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.4.4 Elektroheizung

(7900) Freigabe Heizwasser-Durchlauferhitzer	:	Ja
(7902) Heizen mit Elektro	:	Ja
* (7907) Max. Leistung Heizw.-Durchlauferhitzer	:	3: 1. und 2. Durchlauferhitzer
(790A) Eheizstufe EVU-Sperre	:	0: keine Stufen sind freigegeben
(790B) Bivalenztemperatur Heizwasser-Durchlauferhitzer	:	50 °C

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.4.5 Hydraulik

(7300) Wärmepumpe für Bautrocknung	:	Nein
(7303) Zeitprogramm zur Estrichtrocknung	:	0: kein
(730C) Vorlauftemperatur bei externer Anforderung	:	50 °C
* (730D) Freigabe 3-Wege-Umschaltventil Heizen/WW	:	Ja
* (7340) Betriebsweise Sekundärpumpe	:	3: geregelt
(73C0) Typ Sekundärpumpe	:	0: keine

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.4.6 Heizkreis HK1

* (2000) Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1	:	23 °C
* (2001) Red. Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1	:	18 °C
* (2003) Fernbedienung HK1	:	Ja
(2006) Niveau Heizkennlinie Heizkreis A1/HK1	:	0 K
(2007) Neigung Heizkennlinie Heizkreis A1/HK1	:	0,6
* (200A) Einfluss Raumtemperatur-aufschaltung HK1	:	0,5
(200B) Raumtemperatur-aufschaltung HK1	:	3: Normaler & Reduzierter Betrieb
(200E) Max. Vorlauftemperatur Heizkreis HK1	:	40 °C
(2022) Raumtemperatur im Partybetrieb Heizkreis A1/HK1	:	20 °C

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.4.7 Kühlung

* (7100) Kühlfunktion	:	Active Cooling
(7101) Kühlkreis	:	Kühlen auf separaten Kühlkreis
(7102) Raumtemperatur-Sollwert separater Kühlkreis	:	20 °C
* (7103) Min. Vorlauftemperatur Kühlung	:	20 °C
* (7104) Einfluss Raumtemperatur-aufschaltung Kühlkreis	:	5
(7110) Niveau Kühlkennlinie	:	0
* (7111) Neigung Kühlkennlinie	:	0,6
* (71FE) Freigabe Active Cooling	:	Ja

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.4.8 Lüftung

(7D00) Freigabe VitoVent	:	Aus
(7D01) Freigabe Vorheizregister elektrisch	:	Aus
(7D02) Freigabe Nachheizregister hydraulisch	:	Aus
(7D05) Freigabe Feuchtesensor	:	Aus
(7D06) Freigabe CO ₂ -Sensor	:	Aus
(7D08) Ablufttemperatur bei Standardlüftung	:	20 °C
(7D0A) Volumenstrom reduzierte Lüftung	:	120
(7D0B) Volumenstrom Nennlüftung	:	170
(7D0C) Volumenstrom Intensivlüftung	:	215
(7D1A) Neustart nach Notabschaltung (minuten)	:	15 Minuten
(7D1B) Dauer maximale Lüftung	:	120 Minuten
(7D21) Unterdrückung Anforderung Heizen	:	7
(7D11) Lüftervorlaufzeit für el. Heizregister	:	60 Sekunden
(7D12) Lüfternachlaufzeit für el. Heizregister	:	60 Sekunden

2.1.4.9 Photovoltaik

(7E00) Freigabe Optimierung Eigenverbrauch	:	Nein
(7E02) Fremdstromanteil	:	10 %
(7E10) Freigabe Optimierung thermische Desinfektion	:	Aus
(7E11) Freigabe Optimierung Warmwasser	:	Aus
(7E12) Freigabe Optimierung Pufferspeicher	:	Aus
(7E13) Freigabe Optimierung Heizen	:	Aus
(7E14) Freigabe Optimierung Schwimmbad	:	Aus
(7E15) Freigabe Optimierung Kühlen	:	Aus
(7E16) Freigabe Optimierung Kühltpeicher	:	Aus
(7E17) Freigabe Wetterdaten	:	Aus
(7E21) WW-Temperatur Sollwert-Differenz PV	:	0 K
(7E22) Heizwasser-Pufferspeicher Sollwert-Differenz PV	:	0 K
(7E23) Heizen Sollwert-Differenz PV	:	0 K
(7E24) Schwimmbad Sollwert-Differenz PV	:	0 K
(7E25) Kühlen Sollwert-Differenz PV	:	0 K
(7E26) Kühlwasser-Pufferspeicher Sollwert-Differenz PV	:	0 K

2.1.4.10 Primärquelle

(7400) Betriebsweise Primärquelle	:	0: keine
(7401) Primärquellenantriebssteuerung	:	0: feste Drehzahl

2.1.4.11 LON Kommunikation

(7707) Wärmepumpennummer in Kaskade	:	1
(7710) LON-Modul vorhanden	:	Nein
(7777) Teilnehmernummer	:	1
(7779) Fehlermanager	:	Nein
(7798) Anlagenummer	:	1
(779C) Receive Heartbeat	:	20 Minuten
(77FC) Quelle Aussentemperatur	:	0: lokal
(77FE) Quelle Uhrzeit	:	0: lokal
(77FF) Uhrzeit Verteilung	:	0: lokal
(77FD) Verteilung Aussentemperatur	:	0: lokal

2.1.5 Codierung 2

2.1.5.1 Anlagendef.

(7000) Anlagenschema	:	2: 1 HK WW
(7002) Intervall für Langzeitmittel Außentemperatur	:	180 Minuten
(7003) Temperaturdifferenz für Berechnung der Heizgrenze	:	4 K
* (7004) Temperaturdifferenz für Berechnung der Kühlgrenze	:	1 K
(7005) Temperaturgrenze Aufhebung reduzierter Heizbetrieb	:	-40 °C
(7006) Untere Temperaturgrenze für Frostschutzfunktion	:	1 °C
* (7007) Primärpumpe bei Natural Cooling	:	Ja
(7008) Schwimmbad	:	Nein
(700A) Kaskadenansteuerung	:	0: keine
* (700B) Leistung Folge-Wärmepumpe	:	10
(7010) Externe Erweiterung	:	Nein
* (700D) Laufzeitausgleich ext. Wärmepumpe	:	Nein
(700E) Ext. Wärmepumpe auf WW	:	Nein
* (7011) Anlagenkomponente bei externer Umschaltung	:	0: WW
(7012) Betriebsstatus bei externer Umschaltung	:	NORMAL
(7013) Dauer der externen Umschaltung	:	8
(7014) Wirkung externe Anforderung auf Wärmepumpe/Heizkreise	:	4: M2 Regelbetrieb M3 Regelbetrieb Anforderung Wirkung
(7015) Wirkung extern Sperren auf Wärmepumpe/Heizkreise	:	4: M2 Regelbetrieb M3 Regelbetrieb Sperren Wirkung
(7017) Vitocom 100	:	Nein
(7018) Temperaturbereich Eingang 0..10V	:	1000
(7019) Priorität externe Anforderung	:	NIEDRIGE PRIORITÄT
(701A) Wirkung extern Sperren auf HKP1	:	Regelbetrieb
(701A) Wirkung extern Sperren auf HKP2	:	Regelbetrieb
(701A) Wirkung extern Sperren auf HKP3	:	Regelbetrieb
(701A) Wirkung extern Sperren auf SekPumpe	:	Regelbetrieb
(701A) Wirkung extern Sperren auf SLP	:	Regelbetrieb
(701B) Gemeinsamer Vorlaufsensor Anlage	:	Nein
(701C) Betrieb nach Fehler	:	Reduzierter Betrieb
(701D) Main Mode manuell	:	2
(7020) Zeitfaktor Meldungsstatistik	:	20
(7021) Schwelle 1 Meldungsstatistik	:	0
(7022) Schwelle 2 Meldungsstatistik	:	1
* (7023) Schwelle 3 Meldungsstatistik	:	15
(7024) Schwelle 4 Meldungsstatistik	:	20
(7025) Schwelle 5 Meldungsstatistik	:	20
(7026) Zuschaltstrategie Warmwasserkreis	:	0: Zuschaltung nach Leistungsvorgabe
* (7027) Zuschaltstrategie Heizen	:	3: Zuschaltung nach Rück- bzw. Vorlaufintegral und Speichersollwertintegral
* (7028) Zuschaltstrategie Kühlen	:	1: Zuschaltung nach Rück- bzw. Vorlaufintegral
(7029) Anzahl Folge-Wärmepumpen	:	0
(7030) Primärquelle ist Eisspeicher	:	Nein
* (7031) Einschalthysterese Soalr-Luftabsorber	:	2 K
* (7032) Temperaturband Absorber als Alternative Quelle	:	2 K
(7033) Mindesttemperatur Absorber als Alternative Quelle	:	-50 °C
* (7034) Mittlere Bodentemperatur für den Sommerbetrieb	:	4 °C
* (7035) Mindestlaufzeit Sommerbetrieb	:	60
(7036) Letzte Kalenderwoche Sommerbetrieb	:	35
(7037) Defekt Absorberpumpe	:	0
(7038) Rangierung Bivalenz-Sensor	:	0
(7050) Ferienprogramm wirkt NICHT auf... (bitcodiert)	:	128

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.5.2 Verdichter 1

(5000) Freigabe Verdichter	:	Ja
(5001) Max. Vorlauftemperatur Sekundärkreis	:	60 °C
(5002) Min. Rücklauftemperatur Sekundärkreis	:	5 °C
(5003) Zweite minimale Rücklauftemperatur	:	40 °C
(5004) Hysterese Primär-Eintrittstemperatur	:	5 K
* (5005) Min. Laufzeit Verdichter	:	180 Sekunden
* (5006) Min. Pausenzeit Verdichter	:	180 Sekunden
(5008) Anlaufverzögerung Verdichter	:	120 Sekunden
* (500A) Optimale Laufzeit Verdichter	:	10 Minuten
* (500B) Max. Abtauzeit Verdampfer	:	720 Sekunden
(500C) Startverzögerung Abtauung	:	0 Sekunden
(500D) Sperrzeit für Abtauen des Verdampfers	:	90 Minuten
(500E) Min. Temperaturdifferenz für Abtauen	:	3 K
(500F) Verdampfertemperatur für Abtaubeginn	:	0 °C
* (5010) Verdampfertemperatur für Abtauende	:	15 °C
(5011) Temperaturdifferenzberechnung	:	0
* (5012) Freigabe Verdichterstufe für Hydraulikkreis	:	15
(5013) Mittlere Stillstandszeit für Silent Deicing	:	30 Minuten
(5014) Max. Abtau-Aussentemp.	:	40 °C
(5015) Max. Eintrittstemperatur Primärkreis	:	35 °C
(5016) Min. Eintrittstemperatur Primärkreis	:	-15 °C
(502C) Aussentemperaturgrenze bei Abtauung	:	-2,5 °C
(502D) Zeit bis Lufteintrittstemperaturgrenze gültig	:	300 Sekunden
* (5030) Leistung Verdichterstufe	:	7
(5033) Abtauheizzeit	:	180 Sekunden
(5043) Leistung Primärquelle (in W)	:	0
(504F) Maximale Laufzeit Verdichter im Frostbereich	:	24 Stunden

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.5.3 Verdichter 1 EEV

(5080) Max. Temperaturdifferenz Verdampfer und Verflüssiger.	:	60 K
(5081) Min. Temperaturdifferenz Verdampfer und Verflüssiger.	:	-50 K
(5082) Verzögerungszeit Lüfterstufe	:	30 Sekunden
(5083) Lüfterlaufzeit bei Abtauende	:	120 Sekunden
(5084) Abtauintegral Min. RLT 1	:	1 K
(5085) Abtauintegral Min. RLT 2	:	4 K
(5086) Mindestsaugdruck	:	2,2 bar
(5087) Mindestverdampfungstemperatur	:	0 K
(5088) Verdampfungstemperaturgrenze	:	50 °C
(5089) Kondensationstemperaturgrenze	:	65 °C
(508A) Kondensationstemperaturgrenze 2	:	0 °C
(508B) Minimale Leistung Verdichter	:	10 %
(508C) Maximale Leistung Verdichter	:	100 %
(5090) Überhitzungs-Sollwert	:	6 K
(5091) PWM Zykluszeit	:	20 Sekunden
(5092) MOP Genzwert 2	:	6,6 bar
(5093) Öffnungsstellung	:	30 %
(5094) Startöffnungszeit	:	5 Sekunden
(5095) Heissgastemperatur-Grenzwert	:	130 °C
(5097) MOP Genzwert	:	50 bar
(5098) Hochdruck-Grenzwert	:	27,7 bar
(5099) Niederdruck Grenzwert	:	4 bar
(50EB) Korrekturfaktor Energiebilanz	:	100
(5211) Totband Hochdruck	:	5 bar
(5212) Überhitzungstemperatur-Grenzwert	:	20 °C
(5214) Niederdruck Hysterese	:	1,5 bar
(5215) Niederdruck-Verzögerungszeit	:	30 Sekunden
(5221) Sollwert Heissgastemperatur	:	68 °C
(5222) Totband Verdichterdifferenz	:	8 K
(5223) Sollwert EVI-Überhitzungstemperatur	:	6 °C
(5280) Freigabe Abtauung durch EEV-Regler	:	Aus
(5281) Verdichtergeschwindigkeit im Umschaltventilbetrieb	:	30 rps
(5282) Verdichtergeschwindigkeit im Abtaubetrieb	:	90 rps
(5283) Beschleunigung Verdichter	:	20 rps/s
(5284) Verzögerungszeit Umschaltventil Abtaustart	:	20 Sekunden
(5285) Maximale Abtauzeit	:	20 Minuten
(5286) Verzögerungszeit Verdichtereinsatzfeld	:	180 Sekunden
(5287) Verzögerungszeit Umkehrventil Abtauende	:	60 Sekunden
(5288) Sollposition EEV-Ventil	:	480
(528F) Geschwindigkeitsreduktion	:	20
(5290) Prop. Überhitzungsregler	:	80
* (5291) LOP Grenzwert	:	65036
(5292) LOP Integralwert	:	150
(5293) LowSH Mindestüberhitzung	:	30
(5295) Vorlaufzeit Überhitzungsregler	:	10
(5296) MOP Integralwert	:	200
(5297) Mindestdruckdifferenz.	:	0
(5298) Nachlaufzeit Überhitzungsregler	:	250 Sekunden
(5299) Verz. Verdichtergrenzen	:	60 Sekunden
(529E) Niederdruck-Verzögerungszeit	:	30 Sekunden

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.5.4 Warmwasser

* (6000) Warmwassertemperatur-Sollwert	:	60 °C
(6005) Min. WW-Temperatur	:	10 °C
(6006) Max. WW-Temperatur	:	60 °C
* (6007) Hysterese WW-Temperatur Wärmepumpe	:	5 K
(6008) Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung	:	10 K
* (6009) Einschaltoptimierung für Warmwasserbereitung	:	Nein
* (600A) Ausschaltoptimierung für Warmwasserbereitung	:	Nein
* (600C) Warmwassertemperatur-Sollwert 2	:	55 °C
(600E) Temperatursensor unten im Speicher-Wassererwärmer	:	Nein
(600D) Temperaturanstieg (in K/h)	:	30 K/h
(600F) Wärmeabnahme durch Speicher bei Wärmeüberschuss	:	ZU JEDER ZEIT
(6010) Vorrang Warmwasserbereitung	:	Ja
(6011) Max. Laufzeit Warmwasser-bereitung bei Heizbetrieb	:	240 Minuten
(6012) Max. Unterbrechung Warm-wasserbereitung für Heizen	:	90 Minuten
(6014) Freigabe Zusatzheizungen für Warmwasserbereitung	:	Nein
* (6015) Freigabe Elektroheizung für WW-Bereitung	:	Ja
* (6016) Vorrang WW-Bereitung bei Kombispeicher	:	0: HK weiter aktiv bei WW-Betrieb
(6017) Einschaltversuche für WW nach Hochdruckabschaltung	:	1
(6018) Bivalenztemperatur WW	:	60 °C
(6019) Hysterese WW 1	:	8 °C
(601A) Hysterese WW 2	:	3 °C
(601B) Hysterese WW 3	:	2 °C
* (601C) Optimal Leistung WW	:	132
* (601D) Optimale Leistung WW	:	60
* (601E) Abschalthysterese Elektroheizung	:	1 K
(601F) Freigabe Speicherladepumpe	:	Nein
(6020) Betriebsweise Speicherladepumpe	:	0: keine
(6021) Minimale Leistung Speicherladepumpe	:	25 %
(6022) Maximale Leistung Speicherladepumpe	:	100 %
(6023) Nennleistung Speicherladepumpe	:	50 %
(6024) Proportionalanteil Leistungsregler Speicherladepumpe	:	0 %
(6025) Vorlaufzeit Leistungsregler Speicherladepumpe	:	0 Sekunden
(6026) Nachlaufzeit Leistungsregler Speicherladepumpe	:	160 Sekunden
(6027) Temperaturdifferenz Leistungsregler Speicherladepumpe	:	5 K
(6028) Temperatursollwert Leistungsregler Speicherladepumpe	:	40 °C
(6029) Abschalt-differenz Durchladebetrieb	:	0 K
(6030) Kennlinie Speicherladepumpe Minimum	:	0 %
(6031) Kennlinie Speicherladepumpe Maximum	:	100 %
(6032) Speicherladepumpe Nonstandard Profile	:	0
(6040) E-Heizung od. ext.WE nur zur Nachladung	:	Nein

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.5.5 Elektroheizung

(7900) Freigabe Heizwasser-Durchlauferhitzer	:	Ja
(7902) Heizen mit Elektro	:	Ja
(7904) Max. Vorlauftemperatur Heizw.- Durchlauferhitzer	:	65 °C
(7905) Einschaltverzögerung Heizw.-Durchlauferhitzer	:	30
* (7907) Max. Leistung Heizw.-Durchlauferhitzer	:	3: 1. und 2. Durchlauferhitzer
(7908) Einschaltverzögerung Durchlauferh. nach Stromausfall	:	0
(7909) Leistung für Heizw.-Durchlauferh. nach Stromausfall	:	0: 3 kW
(790A) Eheizstufe EVU-Sperre	:	0: keine Stufen sind freigegeben
(790B) Bivalenztemperatur Heizwasser- Durchlauferhitzer	:	50 °C
(790C) Leistung EHeizung Stufe 1	:	3 kW
(790D) Leistung EHeizung Stufe 2	:	6 kW

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.5.6 Hydraulik

(7300) Wärmepumpe für Bautrocknung	:	Nein
(7303) Zeitprogramm zur Estrichtrocknung	:	0: kein
(7304) Hysterese Rücklauf-temperatur Sekundärkreis	:	2 K
(7309) Nachlaufzeit Verdichter bei Umschaltung WW auf Heizen	:	120 Sekunden
(730B) Nachlaufzeit Sekundärpumpe nach Verdichterabschaltung	:	120 Sekunden
(730C) Vorlauftemperatur bei externer Anforderung	:	50 °C
* (730D) Freigabe 3-Wege-Umschaltventil Heizen/WW	:	Ja
(730E) Schwelle E-Heizung	:	300
(730F) Optimale Leistung bei min. Aussentemperatur	:	50 %
(7310) Optimale Leistung bei max. Aussentemperatur	:	20 %
* (7313) Hysterese Vorlauf Aus	:	4 °C
(7314) Optimale Leistung Zeit	:	120 Sekunden
(7315) Heizleistungsregler Proportional Anteil	:	50 %
(7316) Heizregler Nachlaufzeit	:	120 Minuten
(7317) Heizregler Vorlaufzeit	:	0 Minuten
* (7318) Regelstrategie Heizbetrieb	:	3. Regeln auf Vorlauf mit PID-Regler
(7319) Taktrate Heizkreispumpen	:	0
(731C) Außentemperaturgrenze Dauerlauf Heizkreispumpen	:	-10 °C
(731D) Außentemperaturgrenze Taktung Heizkreispumpen	:	10 °C
* (7340) Betriebsweise Sekundärpumpe	:	3: geregelt
* (7341) Minimale Leistung Sekundärpumpe	:	100 %
(7342) Maximale Leistung Sekundärpumpe	:	100 %
(7343) Nennleistung Sekundärpumpe	:	100 %
(7344) Proportional-Anteil Leistungsregler Sekundärpumpe	:	0 %
(7345) Vorlaufzeit Leistungsregler Sekundärpumpe	:	0 Sekunden
(7346) Nachlaufzeit Leistungsregler Sekundärpumpe	:	120 Sekunden
* (7347) Temperaturdifferenz Leistungsregler Sekundärpumpe	:	5 K
(7348) Temperatur Sollwert Leistungsregler Sekundärpumpe	:	30 °C
(7350) Kennlinie Sekundärpumpe (Min)	:	0 %
(7351) Kennlinie Sekundärpumpe (Max)	:	100 %
(7352) Sekundärpumpe Nonstandard Profile	:	0
(7363) Mindestvolumenstrom Sekundärkreis	:	0 cbm/h
(7364) Verzögerungszeit Strömungswächter	:	30 Sekunden
(7365) Verzögerungszeit Pumpen	:	5 Sekunden
(7370) Sperre Pumpenkick	:	0
(7378) Starttag Estrichprogramm	:	1 Tage
(7379) Endtag Estrichprogramm	:	31 Tage
(73C0) Typ Sekundärpumpe	:	0: keine

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.5.7 Heizkreis HK1

* (2000) Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1	:	23 °C
* (2001) Red. Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1	:	18 °C
* (2003) Fernbedienung HK1	:	Ja
(2005) Raumtemperaturregelung HK1	:	Nein
(2006) Niveau Heizkennlinie Heizkreis A1/HK1	:	0 K
(2007) Neigung Heizkennlinie Heizkreis A1/HK1	:	0,6
* (2009) Integralanteil Raumtemperaturregelung HK1	:	100
* (200A) Einfluss Raumtemperatur-aufschaltung HK1	:	0,5
(200B) Raumtemperatur-aufschaltung HK1	:	3: Normaler & Reduzierter Betrieb
(200D) Max. Korrektur Vorlauftemperatur Heizkreis HK1	:	10 K
(200E) Max. Vorlauftemperatur Heizkreis HK1	:	40 °C
* (200F) Min Vorlauftemperatur Heizkreis HK1	:	15 °C
(2010) Trinkwassererwärmung bei Partybetrieb HK1	:	Ja
(2011) Wärmeabnahme durch Heizkreis bei Wärmeüberschuss HK1	:	2: zu jeder Zeit
(2012) Max. Überhöhung Raumtemperatur HK1	:	5 °C
* (2014) Überhöhung Vorlauftemperatur HK1	:	0 K
(2015) Laufzeit Mischer Heizkreis HK1	:	125 Sekunden
(2018) Tastband Mischer Heizkreis HK1	:	4 K
(2019) Totband Mischer Heizkreis HK1	:	1 K
(2022) Raumtemperatur im Partybetrieb Heizkreis A1/HK1	:	20 °C

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.5.8 Lüftung

(7D00) Freigabe VitoVent	:	Aus
(7D01) Freigabe Vorheizregister elektrisch	:	Aus
(7D02) Freigabe Nachheizregister hydraulisch	:	Aus
(7D03) Freigabe Lüftung	:	Nein
* (7D04) Temperaturzielregelung	:	Nein
(7D05) Freigabe Feuchtesensor	:	Aus
(7D06) Freigabe CO2-Sensor	:	Aus
(7D07) Differenzdruckwächter kann auslösen	:	Aus
(7D08) Ablufttemperatur bei Standardlüftung	:	20 °C
(7D09) min. Volumenstrom Zuluft-Lüfter	:	85
(7D0A) Volumenstrom reduzierte Lüftung	:	120
(7D0B) Volumenstrom Nennlüftung	:	170
(7D0C) Volumenstrom Intensivlüftung	:	215
(7D0E) Max. Volumenstrom Lüfter	:	280
(7D0F) Mindest Zuluft-Temperatur	:	16 °C
* (7D10) Hysterese Abschaltung el. Heizregister	:	8 K
(7D11) Lüftervorlaufzeit für el. Heizregister	:	60 Sekunden
(7D12) Lüfternachlaufzeit für el. Heizregister	:	60 Sekunden
* (7D13) Min.Temp. Lufteintritt WT	:	3 °C
* (7D14) Min.Temp. Fortluft	:	2,5 °C
(7D15) Hysterese Außenlufttemp. für Bypass	:	4 K
(7D16) Hysterese Ablufttemp. für Bypass	:	1 K
(7D17) Grenzwert Fortlufttemp.	:	2 °C
(7D18) CO2 Grenzwert (ppm)	:	800 ppm
(7D19) Feuchte Grenzwert (%)	:	65 %
(7D1A) Neustart nach Notabschaltung (minuten)	:	15 Minuten
(7D1B) Dauer maximale Lüftung	:	120 Minuten
(7D1C) Auswahl der Lüfterkennlinie	:	0
* (7D1D) Rangierung Raumsensor	:	1
(7D1E) P-Anteil Raumregler	:	100
(7D1F) Nachlaufzeit Raumregler	:	120
(7D20) Überhöhung Zulufttemperatur	:	5 K
(7D21) Unterdrückung Anforderung Heizen	:	7
(7D23) Min. Messbereich CO2- Sensor	:	0 ppm
(7D24) Max. Messbereich CO2- Sensor	:	2000 ppm
(7D25) Min. Messbereich Feuchtesensor	:	30 %
(7D26) Max. Messbereich Feuchtesensor	:	80 %
(7D27) Offset Lüfter-Steuerspannung	:	0 V
(7D28) Offset Steuerspannung wirkt auf	:	0
(7D29) Grenze zur BS-Erhözung nach Frostschutz	:	85 %
(7D2A) Zeit bis BS-Anpassung bei VHZ=100 und Frost	:	600 Sekunden

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.5.9 Kühlung

* (7100) Kühlfunktion	:	Active Cooling
(7101) Kühlkreis	:	Kühlen auf separaten Kühlkreis
(7102) Raumtemperatur-Sollwert separater Kühlkreis	:	20 °C
* (7103) Min. Vorlauftemperatur Kühlung	:	20 °C
* (7104) Einfluss Raumtemperatur-aufschaltung Kühlkreis	:	5
(7105) Raumtemperaturregelung Kühlkreis	:	Ja
* (7106) Rangierung Raumtemperatur-sensor separater Kühlkreis	:	1: Verwendung des HK1-Raumsensors
(7107) Hysterese Raumtemperatur Kühlkreis	:	1 K
(7108) Integral Raumtemperatur-regelung Kühlkreis	:	100
* (7109) Vorlaufsensor Kühlen vorhanden	:	Nein
(7109) Natural Cooling mit Mischer	:	Nein
(7110) Niveau Kühlkennlinie	:	0
* (7111) Neigung Kühlkennlinie	:	0,6
(7115) Typ NC Mischer	:	0: KM-BUS Mischer
(7116) Fernbedienung	:	0: keine Fernbedienung
(7120) Kühlpuffer vorhanden	:	Nein
(7121) Kühlpuffer Zuschaltstrategie	:	0
(7122) Mindestkühlpuffertemperatur	:	0 °C
(7123) Hysterese Kühlpuffertemperatur	:	3 K
(7124) Temperaturdifferenz Kühlpuffertemperatur	:	0 K
(7125) Max. Zeit der Vorlauftemp.-Überschreitung Kühlkreis	:	60 Sekunden
* (71FE) Freigabe Active Cooling	:	Ja

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.5.10 Photovoltaik

(7E00) Freigabe Optimierung Eigenverbrauch	:	Nein
(7E02) Fremdstromanteil	:	10 %
(7E03) WW-Ladestatistik als Bedingung für PV-Ladung	:	Aus
(7E04) Schwelle elektrische Leistung	:	0 kW
(7E05) Vorschauzeit Heizpuffersollwert	:	300 Minuten
(7E10) Freigabe Optimierung thermische Desinfektion	:	Aus
(7E11) Freigabe Optimierung Warmwasser	:	Aus
(7E12) Freigabe Optimierung Pufferspeicher	:	Aus
(7E13) Freigabe Optimierung Heizen	:	Aus
(7E14) Freigabe Optimierung Schwimmbad	:	Aus
(7E15) Freigabe Optimierung Kühlen	:	Aus
(7E16) Freigabe Optimierung Kühltpeicher	:	Aus
(7E17) Freigabe Wetterdaten	:	Aus
(7E21) WW-Temperatur Sollwert-Differenz PV	:	0 K
(7E22) Heizwasser-Pufferspeicher Sollwert-Differenz PV	:	0 K
(7E23) Heizen Sollwert-Differenz PV	:	0 K
(7E24) Schwimmbad Sollwert-Differenz PV	:	0 K
(7E25) Kühlen Sollwert-Differenz PV	:	0 K
(7E26) Kühlwasser-Pufferspeicher Sollwert-Differenz PV	:	0 K

2.1.5.11 Primärquelle

(7400) Betriebsweise Primärquelle	:	0: keine
(7401) Primärquellenantriebssteuerung	:	0: feste Drehzahl
(7402) PQ-Leistung bei min. Verdichterleistung	:	10 %
(7403) PQ-Leistung bei 1/3 ueber min. Verdichterleistung	:	40 %
(7404) PQ-Leistung bei 2/3 ueber min. Verdichterleistung	:	70 %
(7405) PQ-Leistung bei max. Verdichterleistung	:	100 %
(7406) Minimum Leistung Primärquelle	:	10 %
(7407) Maximale Leistung Primärquelle	:	100 %
(7408) PQ-Leistung bei min. Aussentemp.	:	10 %
(7409) PQ-Leistung bei 1/3 ueber min. Aussentemp.	:	40 %
(740A) PQ-Leistung bei 2/3 ueber min. Aussentemp.	:	70 %
(740B) PQ-Leistung bei max. Aussentemp.	:	100 %
(7410) Temperaturdifferenz Primärkreis	:	4 K
(7411) Prop. Leistungsregler PQ	:	40 %
(7412) Nachlaufzeit Leistungsregler PQ	:	30
(7413) Vorlaufzeit Leistungsregler PQ	:	0
(7414) Anfangsleistung Primärquelle	:	50 %
(7415) Haltetemperatur t0	:	0 °C
(7416) Abschalttemperatur t0	:	-4 °C
(7417) Proportionalanteil t0 control	:	40 %
(7418) Nachlaufzeit t0 control	:	30 Sekunden
(7420) Kennlinie Primärquelle Min.	:	0 %
(7421) Kennlinie Primärquelle Max.	:	100 %
(7422) Primärquelle Nonstandard Profile	:	0
(7423) Max. Lüfterdrehzahl Nacht gering reduziert	:	79 %
(7424) Max. Lüfterdrehzahl Nacht stark reduziert	:	49 %
(7425) Max. Lüfterdrehzahl im MOP-Betrieb	:	79 %

2.1.5.12 Kommunikation

(7707) Wärmepumpennummer in Kaskade	:	1
(7710) LON-Modul vorhanden	:	Nein
(7777) Teilnehmernummer	:	1
(7779) Fehlermanager	:	Nein
(7798) Anlagennummer	:	1
(779C) Receive Heartbeat	:	20 Minuten
(77FC) Quelle Aussentemperatur	:	0: lokal
(77FD) Verteilung Aussentemperatur	:	0: lokal
(77FE) Quelle Uhrzeit	:	0: lokal
(77FF) Uhrzeit Verteilung	:	0: lokal
(7800) Modbus aktiviert	:	5
(7807) Modbus 2 (Slave) Portparameter	:	5
(7808) Modbus 2 (Slave) Adresse	:	1
(7814) Modbus-Parameter EEV 1	:	5
(7815) Modbus-Parameter EEV 2	:	5
(7819) Modbus-Parameter Energiezaehler	:	5
(781A) Modbus-Parameter Vitovent	:	5
(781B) Modbus-Parameter Kaskade	:	5
(7824) Modbus-Adresse EEV 1	:	30
(7825) Modbus-Adresse EEV 2	:	31
* (7829) Modbus-Adresse Energiezähler	:	60
* (782A) Modbus-Adresse Vitovent	:	70
* (782B) Modbus-Adresse Kaskade (Folge-WP)	:	90

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.6 Parametervergleich

Parameter	Auslieferungszustand	Aktueller Wert
(7011) Anlagenkomponente bei externer Umschaltung	: 11: keine Umschaltung	0: WW
(7004) Temperaturdifferenz für Berechnung der Kühlgrenze	: 4 K	1 K
(700B) Leistung Folge-Wärmepumpe	: 1	10
(7007) Primärpumpe bei Natural Cooling	: Nein	Ja
(7907) Max. Leistung Heizw.-Durchlauferhitzer	: 2: 1. und 2. Durchlauferhitzer	3: 1. und 2. Durchlauferhitzer
(1909) E-Heizung Stufe	:	3
(7B07) Nachlaufzeit externer Wärmeerzeuger	: 120	10
(7B06) Min. Laufzeit externer Wärmeerzeuger	: 120	20
(7B05) Min. Vorlauftemp. Mischer externer Wärmeerzeuger AUF	: 20 °C	0 °C
(2003) Fernbedienung HK1	: Nein	Ja
(2009) Integralanteil Raumtemperaturregelung HK1	: 10	100
(200F) Min Vorlauftemperatur Heizkreis HK1	: 10 °C	15 °C
(200A) Einfluss Raumtemperatur-aufschaltung HK1	: 1	0,5
(2014) Überhöhung Vorlauftemperatur HK1	: 2 K	0 K
(2000) Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1	: 20 °C	23 °C
(2001) Red. Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1	: 14 °C	18 °C
(300D) Max. Korrektur Vorlauftemperatur Heizkreis HK2	: 100 K	10 K
(300F) Min Vorlauftemperatur Heizkreis HK2	: 10 °C	15 °C
(3014) Überhöhung Vorlauftemperatur HK2	: 2 K	0 K
(300B) Raumtemperatur-aufschaltung HK2	: 3: Normaler & Reduzierter Betrieb	0: ohne
(3001) Red. Raumtemperatur Soll Heizkreis M2/HK2	: 14 °C	16 °C
(4009) Integralanteil Raumtemperaturregelung HK3	: 10	100
(400D) Max. Korrektur Vorlauftemperatur Heizkreis HK3	: 100 K	10 K
(4014) Überhöhung Vorlauftemperatur HK3	: 2 K	0 K
(400B) Raumtemperatur-aufschaltung HK3	: 3: Normaler & Reduzierter Betrieb	0: ohne
(4001) Red. Raumtemperatur Soll Heizkreis M3/HK3	: 14 °C	16 °C
(7100) Kühlfunktion	: Nein	Active Cooling
(7103) Min. Vorlauftemperatur Kühlung	: 10 °C	20 °C
(7111) Neigung Kühlkennlinie	: 1.2	0,6
(7104) Einfluss Raumtemperatur-aufschaltung Kühlkreis	: 0	5
(7106) Rangierung Raumtemperatur-sensor separater Kühlkreis	: 0: Verwendung des NC-Raumsensors	1: Verwendung des HK1-Raumsensors
(500B) Max. Abtauzeit Verdampfer	: 1800 Sekunden	720 Sekunden
(5005) Min. Laufzeit Verdichter	: 120 Sekunden	180 Sekunden
(5030) Leistung Verdichterstufe	: 6	7
(500A) Optimale Laufzeit Verdichter	: 120 Minuten	10 Minuten
(5010) Verdampfertemperatur für Abtauende	: 10 °C	15 °C
(5006) Min. Pausenzeit Verdichter	: 600 Sekunden	180 Sekunden
(5000) Freigabe Verdichter	:	Ja

Parameter	Auslieferungszustand	Aktueller Wert
(510E) Verdichter2 Temperaturdifferenz Verdampfer- Wärmepumpe	: 3 K	30 K
(5104) Verdichter2 Hysterese Temp Primär Ein	: 5 K	50 K
(5105) Verdichter2 Laufzeit Wärmepumpe	: 120 Sekunden	180 Sekunden
(5130) Verdichter2 Leistung Verdichter	: 6	0
(5115) Verdichter2 max. Temperatur Primär ein Wärmepumpe	: 350 °C	20 °C
(5111) Verdichter2 max TempHub Wärmepumpe	: 80 °C	384 °C
(5116) Verdichter2 min. Temperatur Primär ein Wärmepumpe	: -150 °C	-3 °C
(5102) Verdichter2 min Rücklauftemperatur Wärmepumpe	: 5 °C	12 °C
(5110) Verdichter2 Temperatur Abtauende	: 100 °C	15 °C
(5100) Verdichter2 Verdichter Stufe Freigegeben	:	Nein
(600A) Ausschalloptimierung für Warmwasserbereitung	: Ja	Nein
(6009) Einschalloptimierung für Warmwasserbereitung	: Ja	Nein
(6007) Hysterese WW-Temperatur Wärmepumpe	: 7 K	5 K
(600C) Warmwassertemperatur- Sollwert 2	: 60 °C	55 °C
(6000) Warmwassertemperatur- Sollwert	: 50 °C	60 °C
(7101) Kühlkreis	:	Kühlen auf separaten Kühlkreis
(71FE) Freigabe Active Cooling	: Nein	Ja
(7B0E) extWE Bivalentbetrieb	: Nein	Ja
(700D) Laufzeitausgleich ext. Wärmepumpe	: Ja	Nein
(7313) Hysterese Vorlauf Aus	: 0 °C	4 °C
(7317) Heizregler Vorlaufzeit	:	0 Minuten
(7318) Regelstrategie Heizbetrieb	: 0: Regeln auf Rücklauf mit Rücklaufintegral	3. Regeln auf Vorlauf mit PID-Regler
(7340) Betriebsweise Sekundärpumpe	: 0: keine	3: geregelt
(7341) Minimale Leistung Sekundärpumpe	: 0 %	100 %
(7347) Temperaturdifferenz Leistungsregler Sekundärpumpe	: 50 K	5 K
(6016) Vorrang WW-Bereitung bei Kombispeicher	: 1: HK gesperrt bei WW-Betrieb	0: HK weiter aktiv bei WW-Betrieb
(601C) Optimal Leistung WW	: 100	132
(6015) Freigabe Elektroheizung für WW-Bereitung	: Nein	Ja
(730D) Freigabe 3-Wege- Umschaltventil Heizen/WW	: Nein	Ja
Ferienbeginn HK1	: 01.01.1970	01.01.1970 00:00:00
Ferienende HK1	: 01.01.1970	01.01.1970 00:00:00
Ferienbeginn HK2	: 01.01.1970	01.01.1970 00:00:00
Ferienende HK2	: 01.01.1970	01.01.1970 00:00:00
Ferienbeginn HK3	: 01.01.1970	01.01.1970 00:00:00
Ferienende HK3	: 01.01.1970	01.01.1970 00:00:00
(5012) Freigabe Verdichterstufe für Hydraulikkreis	: 3	15
(5112) Freigabe Verdichterstufe für Hydraulikkreis	: 3	14
(7D04) Temperaturzielregelung	: Ja	Nein
(7D1D) Rangierung Raumsensor	: 0	1
(7829) Modbus-Adresse Energiezähler	: 69	60
(782A) Modbus-Adresse Vitovent	: 79	70
(782B) Modbus-Adresse Kaskade (Folge-WP)	: 99	90

Parameter	Auslieferungszustand	Aktueller Wert
(7032) Temperaturband Absorber als Alternative Quelle	: 20 K	2 K
(7027) Zuschaltstrategie Heizen	: 2: Zuschaltung nach Speichersollwertintegral	3: Zuschaltung nach Rück- bzw. Vorlaufintegral und Speichersollwertintegral
(7028) Zuschaltstrategie Kühlen	: 2: Zuschaltung nach Speichersollwertintegral	1: Zuschaltung nach Rück- bzw. Vorlaufintegral
(7023) Schwelle 3 Meldungsstatistik	: 20	15
(5291) LOP Grenzwert	: 2	65036
(601D) Optimale Leistung WW	: 100	60
(601E) Abschalthysterese Elektroheizung	: 0 K	1 K
(7109) Vorlaufsensor Kühlen vorhanden	: Ja	Nein
(7D13) Min.Temp. Lufteintritt WT	: 2 °C	3 °C
(7D14) Min.Temp. Fortluft	: 2 °C	2,5 °C
(7D10) Hysterese Abschaltung el. Heizregister	: 12 K	8 K

2.1.7 Diagnose Anlage

2.1.7.1 Anlage

Aussentemperatur	:	25,5 °C
Mittlere Aussentemperatur	:	25,4 °C
Anlagenvorlauf Solltemperatur	:	0 °C
* Betriebsstatus	:	Regelbetrieb
Heizperiode HK1	:	Nein
Betriebsstatus Pufferspeicher	:	Abschalbetrieb
Ventil Heizen/Kühlen	:	Kühlen
Mischer ext. Wärmerzeuger Status	:	Nicht vorhanden
Mischer ext. WE	:	Regelbetrieb
Betriebsstunden Ext. Wärmeerzeuger	:	0 Stunden
Sammelstörung	:	Aus
Bedarf Schwimmbad	:	kein Bedarf
(7777) Teilnehmernummer	:	1
Ext. Aufschaltung 0..10V	:	0 %
Datum und Uhrzeit WPR	:	13.09.2019 13:09:43
Anlagenschema	:	2: 1 HK + WW
Bautrocknung HK1	:	0
Frostschutz HK1	:	Nein
Frostschutz HK2	:	Nein
Frostschutz HK3	:	Nein
Codierstecker Kennziffer High	:	65
Codierstecker Version	:	03

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.7.2 Wärmepumpe

Kompressor Frequenz	:	0 Hz
Sekundärpumpe	:	Ein
Ventil Heizen/WW	:	WW
E-Heizung Stufe 1	:	Ein
E-Heizung Stufe 1	:	916,96 Stunden
E-Heizung Stufe 2	:	Ein
E-Heizung Stufe 2	:	820,39 Stunden
Vorlauftemperatur Sekundär 1	:	59 °C
Rücklauftemperatur Sekundär 1	:	53,9 °C

2.1.7.6 Kältekreis 1

Sekundär-Vorlauftemperatur	:	59,3 °C
Leistung Verdichter	:	0 %
Ausgang Sekundaerpumpe	:	1
Ausgang WW Pumpe	:	1
Drehzahl Sekundaerpumpe	:	100 %
Ausgang Verdichter	:	2
Ausgang Kaeltekreisumkehr	:	2
Sekundär-Rücklauftemperatur	:	54 °C
(46) Outdoor operation main mode	:	0: idle
(4F) Protection reason	:	0: normal
(4E) Protection Status	:	0: normal
(C3) Current executed NLoad	:	0
Kompressor Frequenz	:	0 Hz
(4C) Current NLOAD	:	0
(52) Outdoor fan speed	:	0: off
OAT ATS	:	24 °C
OMT Verdampfer Temperatur	:	25 °C
OCT Verdampfervorlauf Temperatur	:	25 °C
CCT Verdichtertemperatur	:	57 °C
ICT Kondensatortemperatur VL	:	25 °C
IRT Kondensatortemperatur RL	:	47 °C
HST Invertertemperatur	:	31 °C
LWT Kondensator Wassertemperatur VL	:	52 °C
Rücklauftemperatur Sekundär 1	:	53,9 °C
(74) Low Pressure switch value	:	0: close
(75) High Pressure switch value	:	0: close
(55) EEV motor position	:	180
(56) EEV motor position high bits	:	0
(50) Outdoor fault flag	:	0: no fault
(68) Alarm Output	:	0: alarm off
(5A) ODU Alarm output	:	0: off
(63) voltage bad	:	0: ok
(76) Compressor driver error	:	0: none

2.1.7.7 Laufzeit Verdichter

Belastungsklasse 1 Verdichter	:	6543 Stunden
Belastungsklasse 2 Verdichter	:	3752 Stunden
Belastungsklasse 3 Verdichter	:	2756 Stunden
Belastungsklasse 4 Verdichter	:	1126 Stunden
Belastungsklasse 5 Verdichter	:	561 Stunden
Belastungsklasse 1 Verdichter 2	:	0 Stunden
Belastungsklasse 2 Verdichter 2	:	0 Stunden
Belastungsklasse 3 Verdichter 2	:	0 Stunden
Belastungsklasse 4 Verdichter 2	:	0 Stunden
Belastungsklasse 5 Verdichter 2	:	0 Stunden

2.1.7.8 Energiebilanz

JAZ Kühlen	:	0
------------	---	---

2.1.7.9 **Temperursensoren**

Aussentemperatur	:	25,5 °C
Vorlauftemperatur Sekundär 1	:	59 °C
Rücklauftemperatur Sekundär 1	:	53,9 °C
WW Temperatur Oben	:	51,1 °C
Raumtemperatur Heizkreis A1/HK1	:	26,3 °C
Vorlauftemperatur Kühlkreis	:	58,9 °C
Raumtemperatur Kühlkreis	:	26,3 °C
Status Sensor Überhitzungstemperatur	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Vorlauftemperatur Primaerquelle	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Rücklauftemperatur Primaerquelle	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Sekundär-Vorlauftemperatur	:	Sensor ok
Sensor-Status Sekundär-Rücklauftemperatur	:	Sensor ok
Sensor-Status Flüssiggastemperatur	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Flüssiggastemperatur rev.	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Verdampfungstemperatur Soll	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Verdampfungstemperatur Ist	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Kondensationstemperatur	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Sauggastemperatur	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Heissgastemperatur	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Überhitzung Soll	:	Sensor nicht vorhanden
Sensorstatus Unterkühlung Ist	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Sauggasdruck	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Heissgasdruck	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Drehzahl Primaerquelle	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Drehzahl Sekundärpumpe	:	Sensor ok
Sensor-Status Drehzahl WW Pumpe	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Leistung Verdichter	:	Sensor ok
Sensor-Status Position ECV	:	Sensor nicht vorhanden

2.1.7.10 **Signaleingänge**

Externe Anforderung	:	Aus
Extern Sperren	:	Aus
Nachladeunterdrückung	:	Aus
Störung Folge-WP	:	Aus
EVU Sperre	:	Aus
Drehstromwächter	:	Aus
Primärpum./Ventilator 1	:	Aus
Primärpum./Ventilator 2	:	Aus
Sicherheitshochdruck Verdichter	:	Aus
Sicherheitshochdruck Verdichter 2	:	Aus
Niederdruck Verdichter	:	Aus
Niederdruck Verdichter 2	:	Aus
Regelhochdruck Verdichter	:	Aus
Regelhochdruck Verdichter 2	:	Aus
Motorschutz Verdichter	:	Aus
Motorschutz Verdichter 2	:	Aus
Strömungswächter	:	Aus
Anforderung Schwimmbad	:	Aus

2.1.8 **Diagnose System**

2.1.8.1 **Gerätedaten**

Datum und Uhrzeit WPR	:	13.09.2019 13:09:43
Anlagenschema	:	2: 1 HK + WW
Gerätevariante (ZE-ID)	:	4D
Geräteklasse	:	0
Hardware-Index des Gerätes	:	4
Software-Index der Regelung	:	3
Protokollversion LDAP	:	0
Protokollversion RDAP	:	0
Software-Version 1.Byte	:	4
Software-Version 2.Byte	:	11
Herstellnummer Regelung	:	????????????????
Herstellnummer Kessel	:	7502079301158101
Gerätename	:	VC 222-S
SW-Label	:	WPR_3411
Build ID	:	1339675200
Codierstecker Kennziffer High	:	65
Codierstecker Version	:	03

2.1.8.2 Anlagenausstattung

HK1 vorhanden	:	Ja
HK2 vorhanden	:	Nein
HK3 vorhanden	:	Nein
Elektroheizung vorhanden	:	Ja
WP 2. Stufe vorhanden	:	Nein
Externer Wärmeerzeuger vorhanden	:	Nein
Pufferspeicher vorhanden	:	Nein
Warmwasserspeicher vorhanden	:	Ja
Zirkulationspumpe vorhanden	:	Ja
Interner Solarkreis vorhanden	:	Nein
Vitosolic 100 vorhanden	:	Nein
Vitosolic 200 vorhanden	:	Nein
Ext. Erweiterung H1 vorhanden	:	Nein
Heizkreis mit Kühlfunktion vorhanden	:	Nein
Separater Kühlkreis vorhanden	:	Ja
Active Cooling vorhanden	:	Ja
LON-Modul vorhanden	:	Nein
Schwimmbad vorhanden	:	Nein
EEV1 vorhanden	:	Nein
EEV2 vorhanden	:	Nein
Fernbedienung HK1 vorhanden	:	Ja
Fernbedienung HK2 vorhanden	:	Nein
Fernbedienung HK3 vorhanden	:	Nein
Heizkreis 1 Kühlfunktion vorhanden	:	Nein
Heizkreis 2 Kühlfunktion vorhanden	:	Nein
Heizkreis 3 Kühlfunktion vorhanden	:	Nein
Solarmodul SM1 vorhanden	:	Nein
Kühlpuffer vorhanden	:	Nein
Eisspeicher vorhanden	:	Nein
Lüftung vorhanden	:	Nein
Erweiterung AM1 vorhanden	:	Nein
Erweiterung EA1 vorhanden	:	Nein
PV vorhanden	:	Nein
Speicherladepumpe vorhanden	:	Nein
Feuchtefühler vorhanden	:	Ja
Vorheizregister vorhanden	:	Nein
Mischer Kühlungspuffer	:	Nicht vorhanden
Mischer Kühlung	:	Nicht vorhanden
Mischer HK2	:	Nicht vorhanden
Mischer HK3	:	Nicht vorhanden
Energiebilanz Verdichter 1	:	Ja
Energiebilanz Verdichter 2	:	Nein
Relais Verdichter 2	:	Nicht vorhanden
Relais Primärquelle 2	:	Nicht vorhanden
Relais Sekundärpumpe 2	:	Nicht vorhanden
Relais Ventil Heizen/WW 2	:	Nicht vorhanden
Ausstattungsmerkmal Hybrid Gas	:	Nein
Kaskade aktiv	:	Nein
Nachheizregister vorhanden	:	Nein
Ausstattungsmerkmal Split auf Airwell Basis	:	Ja

2.1.8.3 Anlagenübersicht

Aussentemperatur	:	25,5 °C
Ventil Heizen/WW	:	WW
E-Heizung Stufe 1	:	Ein
E-Heizung Stufe 2	:	Ein
Sekundärpumpe	:	Ein
Ansteuerung ext. Wärmeerzeuger	:	Aus
Mischer ext. Wärmeerzeuger Status	:	Nicht vorhanden
Speichernachheizung	:	Aus
WW Temperatur Oben	:	51,1 °C
* (6000) Warmwassertemperatur-Sollwert	:	60 °C
Speicherladepumpe	:	Aus
Zirkulationspumpe	:	Aus
Solltemp. Pufferspeicher	:	0 °C
Raumtemperatur Heizkreis A1/HK1	:	26,3 °C
Raumsolltemperatur Heizkreis A1/HK1	:	8 °C
Heizkreispumpe Heizkreis A1/HK1	:	Aus
Vorlauftemp. Soll HK1	:	0 °C
Raumsolltemperatur Heizkreis M2/HK2	:	0 °C
Heizkreispumpe Heizkreis M2/HK2	:	Aus
Vorlauftemp. Soll HK2	:	0 °C
Raumsolltemperatur Heizkreis M3/HK3	:	0 °C
Heizkreispumpe Heizkreis M3/HK3	:	Aus
Vorlauftemp. Soll HK3	:	0 °C
Raumtemperatur Kühlkreis	:	26,3 °C
Solltemp. Kühlkreis	:	20 °C
Vorlauftemperatur Kühlkreis	:	58,9 °C
Natural Cooling	:	Aus
Active Cooling	:	Aus
Kältekreisumkehr	:	Aus
Sekundärpumpe	:	100 %
Sekundärpumpe 2	:	0 %
Soll-Temperatur Warmwasser	:	60 °C
(701B) Gemeinsamer Vorlaufsensor Anlage	:	Nein
Mischer ext. Wärmeerzeuger Solltemperatur	:	10 °C
Mischer Kühlkreis Natural Cooling Solltemperatur	:	100 °C
Mischer separater Natural Cooling-Kreis Solltemperatur	:	10 °C
Sammelstörung	:	Aus
Folgewärmepumpe 1	:	Aus
Folgewärmepumpe 2	:	Aus
Folgewärmepumpe 3	:	Aus
Folgewärmepumpe 4	:	OK
Primärpumpe	:	Aus
Primärpumpe geregelter Ausgang	:	0 %
Sekundärpumpe	:	Ein
Sekundärpumpe geregelter Ausgang	:	100 %
Primärpumpe 2	:	Aus
Primärpumpe 2 geregelter Ausgang	:	0 %
Sekundärpumpe 2	:	Aus
Sekundärpumpe 2 geregelter Ausgang	:	0 %
Inverter-Temperatur	:	0 °C
Freigabe Absorberpumpe	:	Aus
Alternative Quelle	:	Aus
Kompressor Frequenz	:	0 Hz
Ausgang 22 vorhanden	:	Nein

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.8.4 LON Objekte

Externe Vorlaufsolltemperatur HK1	:	20 °C
Effektive Raumsolltemperatur HK1	:	8 °C
Aktuelle Betriebsart HK1	:	HVAC_AUTO
Externe Vorlaufsolltemperatur HK2	:	20 °C
Effektive Raumsolltemperatur HK2	:	0 °C
Aktuelle Betriebsart HK2	:	HVAC_AUTO
Externe Vorlaufsolltemperatur HK3	:	20 °C
Aktuelle Betriebsart HK3	:	HVAC_AUTO
Effektive Raumsolltemperatur HK3	:	0 °C
DHWC: Effektive Warmwasser-Solltemperatur	:	60 °C
Anlagen-/ Kessel-Solleistung - Wert	:	0 %
Vorlauf-Solltemperatur Anlagen / Kessel	:	327,67 °C
Vorlauf-Solltemperatur der Heizkreisregler	:	0 °C
Anlagen-Istleistung - Wert	:	0 %
Anlagenvorlauf- Kessel-Isttemperatur	:	63,8 °C
Aktiver Anlagen- / Solltemperaturwert	:	0 °C
Leistungsreduzierung von den Verbrauchern gefordert	:	0 %
* Betriebsart - Kessel	:	HVAC_NUL
Kesselsolltemperatur	:	327,67 °C
Kesselltemperatur	:	63,8 °C
effektive Kesselsolltemperatur	:	0 °C
* Betriebsmodus Anlage / Kessel	:	HVAC_NUL
* Betriebsart - bei externer Vorgabe HK1	:	HVAC_NUL
* Betriebsart - bei externer Vorgabe HK2	:	HVAC_NUL
* Betriebsart - bei externer Vorgabe HK3	:	HVAC_NUL

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.8.5 Integrale

Integrale E-Heizung SC1 (WW)	:	0
Integrale Ext. WE SC1 (WW)	:	0
Integrale WPx SC1 (WW)	:	99
Integrale E-Heizung SC2 (HK)	:	0 °C
Integrale Ext. WE SC2 (HK)	:	0
Integrale WPx SC2 (HK)	:	0
Integrale E-Heizung SC3 (Cool)	:	0
Integrale Ext. WE SC3 (Cool)	:	0
Integrale WPx SC3 (Cool)	:	100
Integrale WPx SC4 (Pool)	:	0
Integrale WPx Puffer	:	0
Integrale Abtauung	:	0

2.1.8.6 Timer

PUMPENVORLAUF WP1	:	0 Sekunden
Timer MIN LAUFZEIT WP1	:	0 Sekunden
Timer OPT LAUFZEIT WP1	:	0 Sekunden
Timer PUMPENNACHLAUF WP1	:	0 Sekunden
Timer SPERRZEIT WP1	:	160 Sekunden
Timer ABTAUUNG WP1	:	0 Sekunden
Timer WARTEZEIT NEUEBA WP1	:	0 Sekunden
Timer PUMPENVORLAUF WP2	:	0 Sekunden
Timer MIN LAUFZEIT WP2	:	0 Sekunden
Timer OPT LAUFZEIT WP2	:	0 Sekunden
Timer PUMPENNACHLAUF WP2	:	0 Sekunden
Timer SPERRZEIT WP2	:	0 Sekunden
Timer ABTAUUNG WP2	:	0 Sekunden
Timer WARTEZEIT NEUEBA WP2	:	0 Sekunden
Timer LAUFZEIT	:	12829 Sekunden
Timer SPERRZEIT IWB WP	:	0 Sekunden
Timer SPERRZEIT IWB ELEKTRO	:	0 Sekunden
Timer SPERRZEIT IWB EXTWE	:	0 Sekunden

2.1.8.7 Mittlere Drücke

Gemittelter Kondensationsdruck Verdichter	:	0 bar (absolut)
Gemittelter Verdampfungsdruck Verdichter	:	0 bar (absolut)
gemittelter Kondensationsdruck Verdichter 2	:	0 bar (absolut)
Gemittelter Verdampfungsdruck Verdichter 2	:	0 bar (absolut)

2.1.8.8 Zustandsautomat

Zustandsautomat extWärmeerzeuger	:	0
Zustandsautomat HeizKühlbetrieb ext. Wärmepumpe 1	:	0
Zustandsautomat HeizKühlbetrieb ext. Wärmepumpe 2	:	0
Zustandsautomat HeizKühlbetrieb ext. Wärmepumpe 3	:	0
Zustandsautomat InternerZustand WW Speicher	:	3
Zustandsautomat LFDM SC1	:	0
Zustandsautomat LFDM SC2	:	0
Zustandsautomat LFDM SC3	:	1
Zustandsautomat LFDM SC4	:	0
Zustandsautomat PM SC1	:	2
Zustandsautomat PM SC2	:	0
Zustandsautomat PM SC3	:	6
Zustandsautomat PM SC4	:	0
Zustandsautomat WP1	:	0

2.1.9 Meldehistorie

Fehlercode	Meldung	Zeitpunkt
FF	Neustart der Regelung	13.09.2019 12:12:00
7B	Unterbrechung Raumtemperatursensor Kühlkreis	13.09.2019 12:08:00
7B	Unterbrechung Raumtemperatursensor Kühlkreis	13.09.2019 12:08:00
FF	Neustart der Regelung	13.09.2019 11:58:00
AB	Elektroheizung	13.09.2019 11:55:00
AB	Elektroheizung	13.09.2019 10:00:00
A9	Wärmepumpe defekt	09.09.2019 09:15:00
0B	Eine Warnung der Außeneinheit ist aufgetreten.	31.08.2019 15:29:00
0B	Eine Warnung der Außeneinheit ist aufgetreten.	31.08.2019 15:00:00
FF	Neustart der Regelung	25.08.2019 11:57:00
CA	Primärquelle	13.08.2019 22:10:00
CA	Primärquelle	13.08.2019 22:10:00
0B	Eine Warnung der Außeneinheit ist aufgetreten.	09.08.2019 18:31:00
0B	Eine Warnung der Außeneinheit ist aufgetreten.	09.08.2019 15:32:00
CA	Primärquelle	08.08.2019 02:08:00
CA	Primärquelle	08.08.2019 02:08:00
0B	Eine Warnung der Außeneinheit ist aufgetreten.	05.08.2019 09:27:00
0B	Eine Warnung der Außeneinheit ist aufgetreten.	05.08.2019 09:11:00
0B	Eine Warnung der Außeneinheit ist aufgetreten.	26.07.2019 19:30:00
0B	Eine Warnung der Außeneinheit ist aufgetreten.	26.07.2019 17:07:00
CA	Primärquelle	26.07.2019 04:21:00
CA	Primärquelle	26.07.2019 04:21:00
0B	Eine Warnung der Außeneinheit ist aufgetreten.	25.07.2019 20:05:00
0B	Eine Warnung der Außeneinheit ist aufgetreten.	25.07.2019 14:05:00
0B	Eine Warnung der Außeneinheit ist aufgetreten.	25.07.2019 10:58:00
0B	Eine Warnung der Außeneinheit ist aufgetreten.	25.07.2019 08:35:00
FF	Neustart der Regelung	03.07.2019 09:26:00
0B	Eine Warnung der Außeneinheit ist aufgetreten.	01.07.2019 17:28:00
0B	Eine Warnung der Außeneinheit ist aufgetreten.	01.07.2019 12:52:00
0B	Eine Warnung der Außeneinheit ist aufgetreten.	30.06.2019 19:20:00

2.1.10 Erweiterte Diagnose

2.1.10.1 KNX

Sekundär-Vorlauftemperatur	:	59,3 °C
Sekundär-Rücklauftemperatur	:	54 °C
Flüssiggasttemperatur	:	0 °C
Flüssiggasttemperatur rev. (Kältekreis 2)	:	0 °C
Leistung Verdichter	:	0 %
Drehzahl Sekundaerpumpe	:	100 %
Mittlere primäre Eingangstemperatur	:	24,6 °C
Mittlere sek. Temperatur RL1	:	53,9 °C
Mittlere sek. Temperatur RL2	:	0 °C
Mittlere sek. Vorlauftemperatur	:	58,5 °C
Verdampfungstemp. Soll Kältekreis 2	:	0 °C
Leistung Verdichter KK2	:	0 %
Position ECV KK2	:	0 %
Ausgang Verdichter KK2	:	2
Ausgang Primaerquelle	:	2
Ausgang Sekundaerpumpe	:	1
Ausgang WW Pumpe	:	1
Ausgang Verdichter	:	2
Ausgang Kaeltekreisumkehr	:	2

Ausgang Kältekreisumkehr KK2	:	2
Verdampfungstemp. Ist KK2	:	0 °C
Kondensationstemp. KK2	:	0 °C
Sauggastemperatur KK2	:	0 °C
Heissgastemperatur KK2	:	0 °C
Überhitzung Soll KK2	:	0 °C
Überhitzung Ist KK2	:	0 °C
Unterkühlung Ist KK2	:	0 °C
Sauggasdruck KK2	:	0 bar
Heissgasdruck KK2	:	0 bar
Vorlauftemperatur Primärquelle KK2	:	0 °C
Rücklauftemperatur Primärquelle (KK 2)	:	0 °C
Sekundär-Vorlauftemperatur KK 2)	:	0 °C
Sekundär-Rücklauftemperatur (Kältekreis 2)	:	0 °C
Drehzahl Primaerquelle (Kältekreis 2)	:	0 %
Drehzahl Sekundärpumpe KK2	:	0 %
Drehzahl WW Pumpe KK2	:	0 %
Ausgang Primärquelle KK2	:	2
Ausgang Sekundärpumpe KK2	:	2
Ausgang WW-Pumpe (Kältekreis 2)	:	2
Verdampfertemperatur 2	:	0 °C
Aussentemperatur	:	25,5 °C
Mittlere Aussentemperatur	:	25,4 °C
WW Temperatur Oben	:	51,1 °C
Raumtemperatur Heizkreis A1/HK1	:	26,3 °C
Raumtemperatur Kühlkreis	:	26,3 °C
E-Heizung Stufe 1	:	Ein
E-Heizung Stufe 2	:	Ein
(1909) E-Heizung Stufe	:	3
Speichernachheizung	:	Aus
Ansteuerung ext. Wärmeerzeuger	:	Aus
Active Cooling	:	Aus
Heizkreispumpe Heizkreis A1/HK1	:	Aus
Heizkreispumpe Heizkreis M2/HK2	:	Aus
Heizkreispumpe Heizkreis M3/HK3	:	Aus
Zirkulationspumpe	:	Aus
Sammelstörung	:	Aus
Natural Cooling	:	Aus
Ventil Heizen/WW	:	WW
Speicherladepumpe	:	Aus
Ventilator Stufe 2	:	Aus
Ventil Heizen/Kühlen	:	Kühlen
SM1: Kollektorkreispumpe	:	Aus
Kühlpuffer Entladung	:	Aus
Alternative Quelle	:	Aus
Alt. Betrieb ext. WE	:	Aus
Freigabe Absorberpumpe	:	Aus
Solarkreispumpe	:	Aus
Ext. Aufschaltung 0..10V	:	0 %
Soll-Leistung Verdichter	:	0 %
Soll-Leistung Verdichter 1	:	100 %
Primärquelle 1 (Ventilator oder Primärpumpe)	:	0 Stunden
Primärquelle 2 (Primärpumpe)	:	0 Stunden
Sekundärpumpe 1	:	30829,71 Stunden
Sekundärpumpe 2	:	0 Stunden
E-Heizung Stufe 1	:	916,96 Stunden
E-Heizung Stufe 2	:	820,39 Stunden
Speichernachheizung	:	0 Stunden
Betriebsstunden Ext. Wärmeerzeuger	:	0 Stunden

Active Cooling	:	0 Stunden
Heizkreispumpe Heizkreis A1/HK1	:	22596,61 Stunden
Heizkreispumpe Heizkreis M2/HK2	:	0 Stunden
Heizkreispumpe Heizkreis M3/HK3	:	0 Stunden
Schaltausgang Wochentimer ZP	:	0 Stunden
3-W-VentilHeizen WW1	:	1540,36 Stunden
3-W-VentilHeizen WW2	:	0 Stunden
Speicherladepumpe	:	0 Stunden
Schwimmbad_Ventil	:	0 Stunden
Kältekreis Umkehr	:	0 Stunden
Kühlen mit Kühlpuffer	:	0 Stunden
Kühlpuffer Entladung	:	0 Stunden
Kühlpuffer Pumpe	:	0 Stunden
Solarabsorber als Quelle für Verdichter	:	0 Stunden
Alternativ Betrieb externer Wärmeerzeuger	:	0 Stunden
Freigabe Absorberpumpe	:	0 Stunden
Aussenlufttemperatur	:	0 °C
Zulufttemperatur	:	0 °C
Ablufttemperatur	:	0 °C
Fortlufttemperatur	:	0 °C
Volumenstrom Zuluft	:	0 m³/h
Volumenstrom Fortluft	:	0 m³/h
CO2	:	0 %
Differenzdruck Aussenluftfilter P1	:	0
Differenzdruck Abluftfilter P3	:	0
Differenzdruckfühler Raum	:	0
Elektrisches Vorheizregister	:	0 %
Bypass	:	Aus
Filterstandzeit Tage	:	0 Tage
Restzeit bis Neustart nach Notabschaltung	:	0 Sekunden
Restzeit des Wiederanlaufs nach Notabschaltung	:	0 Sekunden
Spannung Zuluft-Lüfter in 1/100 V	:	0 V
Spannung Fortluft-Lüfter in 1/100 V	:	0 V
Vorheizungsausgang geschaltet	:	0
Aktuell gueltige Betriebsstufe	:	0
Raumtemperatur-Sollwert T-ABL-Soll	:	0 °C
Volumenstromregelung auf	:	0
Flag "Neustart"	:	0
Zeit bis BS-Anpassung	:	0
Bypass Status	:	0
VHZ durch STB abgeschaltet	:	0
Temp.-Zielregelung T3/Bypass T3 Soll	:	0
Betriebsprogramm	:	Lüftungsautomatik
Effektive Wirkleistung Phase 1	:	0
Effektive Wirkleistung Phase 2	:	0
Effektive Wirkleistung Phase 3	:	0
Fehler Register	:	0
Energiezähler total Tarif 1 (High)	:	0 kWh
Energiezähler total Tarif 1 (Low)	:	0 kWh
Energiezähler total Tarif 2 (High)	:	0 kWh
Energiezähler total Tarif 2 (Low)	:	0 kWh
Datum und Uhrzeit WPR	:	13.09.2019 13:09:43
Betriebsmodus Heizkreis A1/HK1	:	Auto
Betriebsstatus Heizkreis A1/HK1	:	Standby
Betriebsstatus Heizkreis M2/HK2	:	Standby
Betriebsmodus Heizkreis M2/HK2	:	Aus
Betriebsstatus Heizkreis M3/HK3	:	Standby
Betriebsmodus Heizkreis M3/HK3	:	Aus
Betriebsmodus Kühlkreis	:	Auto

Betriebsstatus Pufferspeicher	:	Abschaltbetrieb
Betriebsmodus Warmwasser	:	Oberer Sensor
Resultierende Heizkreisforderung	:	Standby
Zentrale Anforderung	:	Normal
Betriebsart K�hlpuffer	:	Standby
G�ltige BA L�ftung	:	0
Zustandsautomat WP1	:	Vorbereiten
Zustandsautomat WP2	:	Aus
Zustandsautomat Ext. WE	:	Aus
Ferienprogramm HK1	:	Aus
Ferienprogramm HK2	:	Aus
Ferienprogramm HK3	:	Aus
Heizperiode HK1	:	Nein
Meldung anstehend	:	0
Partybetrieb HK1	:	Aus
Partybetrieb HK2	:	Aus
Partybetrieb HK3	:	Aus
Sparbetrieb HK1	:	Aus
Sparbetrieb HK2	:	Aus
Sparbetrieb HK3	:	Aus
PUMPENVORLAUF WP1	:	0 Sekunden
Timer MIN LAUFZEIT WP1	:	0 Sekunden
Timer OPT LAUFZEIT WP1	:	0 Sekunden
Timer PUMPENNACHLAUF WP1	:	0 Sekunden
Timer SPERRZEIT WP1	:	160 Sekunden
Timer ABTAUUNG WP1	:	0 Sekunden
Timer WARTEZEIT NEUEBA WP1	:	0 Sekunden
Timer PUMPENVORLAUF WP2	:	0 Sekunden
Timer MIN LAUFZEIT WP2	:	0 Sekunden
Timer OPT LAUFZEIT WP2	:	0 Sekunden
Timer PUMPENNACHLAUF WP2	:	0 Sekunden
Timer SPERRZEIT WP2	:	0 Sekunden
Timer WARTEZEIT NEUEBA WP2	:	0 Sekunden
Timer LAUFZEIT	:	12829 Sekunden
Timer SPERRZEIT IWB WP	:	0 Sekunden
Timer ABTAUUNG WP2	:	0 Sekunden
Timer SPERRZEIT IWB ELEKTRO	:	0 Sekunden
Timer SPERRZEIT IWB EXTWE	:	0 Sekunden
Vorlauftemp. Soll HK1	:	0 �C
Vorlauftemp. Soll HK2	:	0 �C
Vorlauftemp. Soll HK3	:	0 �C
Anlagenvorlauf Solltemperatur	:	0 �C
Vorlaufsttemperatur K�hlen	:	20 �C
Zustandsautomat InternerZustand HK1	:	0
Zustandsautomat InternerZustand HK2	:	0
Zustandsautomat InternerZustand HK3	:	0
Zustandsautomat InternerZustand K�hlkreis	:	2
Zustandsautomat InternerZustand HW Pufferspeicher	:	0
Zustandsautomat InternerZustand WW Speicher	:	3
Zustand CFDM SC1 (WW)	:	1
Zustand CFDM SC2 (HK)	:	0
Zustand CFDM SC3 (COOL)	:	0
Zustand CFDM SC4 (POOL)	:	0
G�ltige Anforderung K�hlpuffer	:	0
Energiebilanz Faktor	:	1
Heizw�rme Heizen Verdichter 1	:	0 kWh
therm. Energie K�hlen Verd. 1	:	0 kW
therm. Energie K�hlen Verd. 2	:	0 kW
Heizw�rme WW Verdichter 1	:	0 kWh

Elektroenergie Heizen Verdichter 1	:	15682 kWh
Elektroenergie Kühlen Verdichter 1	:	0 kWh
Elektroenergie Kühlen Verdichter 2	:	0 kWh
Elektroenergie WW Verdichter 1	:	8801 kWh
Elektroenergie PV	:	0 kWh
JAZ Kühlen	:	0
Solarenergie	:	0 kWh
Solarertrag Histogramm (letzten 7 Tage)	:	0 kWh
* (2000) Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1	:	23 °C
* (2001) Red. Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1	:	18 °C
(2006) Niveau Heizkennlinie Heizkreis A1/HK1	:	0 K
(2007) Neigung Heizkennlinie Heizkreis A1/HK1	:	0,6
(2022) Raumtemperatur im Partybetrieb Heizkreis A1/HK1	:	20 °C
(3000) Raumtemperatur Soll Heizkreis M2/HK2	:	20 °C
* (3001) Red. Raumtemperatur Soll Heizkreis M2/HK2	:	16 °C
(3006) Niveau Heizkennlinie Heizkreis M2/HK2	:	0 K
(3007) Neigung Heizkennlinie Heizkreis M2/HK2	:	0,6
(3022) Raumtemperatur im Partybetrieb Heizkreis M2/HK2	:	20 °C
(4000) Raumtemperatur Soll Heizkreis M3/HK3	:	20 °C
* (4001) Red. Raumtemperatur Soll Heizkreis M3/HK3	:	16 °C
(4006) Niveau Heizkennlinie Heizkreis M3/HK3	:	0 K
(4007) Neigung Heizkennlinie Heizkreis M3/HK3	:	0,6
(4022) Raumtemperatur im Partybetrieb Heizkreis M3/HK3	:	20 °C
(5000) Freigabe Verdichter	:	Ja
(5100) Verdichter2 Verdichter Stufe Freigegeben	:	Nein
* (6000) Warmwassertemperatur-Sollwert	:	60 °C
* (600C) Warmwassertemperatur-Sollwert 2	:	55 °C
* (6015) Freigabe Elektroheizung für WW-Bereitung	:	Ja
(7102) Raumtemperatur-Sollwert separater Kühlkreis	:	20 °C
(7110) Niveau Kühlkennlinie	:	0
* (7111) Neigung Kühlkennlinie	:	0,6
* (71FE) Freigabe Active Cooling	:	Ja
(7202) Temperatur in Betriebsstatus Festwert für Pufferspeicher	:	50 °C
(7902) Heizen mit Elektro	:	Ja
(7D08) Ablufttemperatur bei Standardlüftung	:	20 °C
(7D0F) Mindest Zuluft-Temperatur	:	16 °C
(7E10) Freigabe Optimierung thermische Desinfektion	:	Aus
(7E11) Freigabe Optimierung Warmwasser	:	Aus
(7E12) Freigabe Optimierung Pufferspeicher	:	Aus
(7E13) Freigabe Optimierung Heizen	:	Aus
Bedienbetriebsart Heizkreis A1/HK1	:	1 – Nur WW
Bedienbetriebsart Heizkreis M2/HK2	:	2 – Heizen/Kühlen/WW
Bedienbetriebsart Heizkreis M3/HK3	:	2 – Heizen/Kühlen/WW
Bedienbetriebsart Kühlkreis	:	2: Kühlen / WW
* Betriebsprogramm WW	:	1 – Nur WW
* Betriebsprogramm	:	2: Lüftungsautomatik
1x WW-Bereitung	:	0
Ferienbeginn HK1	:	01.01.1970 00:00:00
Ferienende HK1	:	01.01.1970 00:00:00
Uhrzeit (UTC)	:	1568378698
Frostschutz HK1	:	Nein
Frostschutz HK2	:	Nein
Frostschutz HK3	:	Nein
Produktmerkmal Leistungsregelung Verdichter moeglich	:	VORHANDEN
Lüftung HW-SW-Kennung	:	0

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.10.2 DP Gateway Szenario Alle

Aussentemperatur	:	25,5 °C
Aussentemperatur	:	Sensor ok
Anlagenvorlauf	:	Sensor nicht vorhanden
Pufferspeicher-temperatur	:	Sensor nicht vorhanden
Mediumtemperatur Externer WE	:	Sensor nicht vorhanden
WW Temperatur Oben	:	51,1 °C
WW Temperatur Oben	:	Sensor ok
WW Temperatur Unten	:	Sensor nicht vorhanden
WW Temperatur Ausgang	:	Sensor nicht vorhanden
Kollektortemperatur Solar	:	Sensor nicht vorhanden
Rücklauftemperatur Solar	:	Sensor nicht vorhanden
Speichertemperatur Solar	:	Sensor nicht vorhanden
Relais Verdichter 2	:	Nicht vorhanden
Relais Primärquelle 2	:	Nicht vorhanden
E-Heizung Stufe 1	:	Ein
E-Heizung Stufe 2	:	Ein
Sekundärpumpe	:	Ein
Speichernachheizung	:	Aus
Active Cooling	:	Aus
Ansteuerung ext. Wärmeerzeuger	:	Aus
Heizkreispumpe Heizkreis A1/HK1	:	Aus
Heizkreispumpe Heizkreis M2/HK2	:	Aus
Heizkreispumpe Heizkreis M3/HK3	:	Aus
Zirkulationspumpe	:	Aus
Sammelstörung	:	Aus
Ventil Heizen/WW	:	WW
Natural Cooling	:	Aus
Relais Ventil Heizen/WW 2	:	Nicht vorhanden
Speicherladepumpe	:	Aus
Ventilator Stufe 2	:	Aus
Ventil Heizen/Kühlen	:	Kühlen
SM1: Kollektorkreispumpe	:	Aus
Kühlpuffer Entladung	:	Aus
Alternative Quelle	:	Aus
Alt. Betrieb ext. WE	:	Aus
Freigabe Absorberpumpe	:	Aus
3-W-VentilHeizen WW1	:	1540,36 Stunden
3-W-VentilHeizen WW2	:	0 Stunden
Active Cooling	:	0 Stunden
Betriebsstunden Ext. Wärmeerzeuger	:	0 Stunden
E-Heizung Stufe 1	:	916,96 Stunden
E-Heizung Stufe 2	:	820,39 Stunden
Heizkreispumpe Heizkreis A1/HK1	:	22596,61 Stunden
Heizkreispumpe Heizkreis M2/HK2	:	0 Stunden
Heizkreispumpe Heizkreis M3/HK3	:	0 Stunden
Kältekreis Umkehr	:	0 Stunden
Primärquelle 1 (Ventilator oder Primärpumpe)	:	0 Stunden
Primärquelle 2 (Primärpumpe)	:	0 Stunden
Schaltausgang Wochentimer ZP	:	0 Stunden
Schwimmbad_Ventil	:	0 Stunden
Sekundärpumpe 1	:	30829,71 Stunden
Sekundärpumpe 2	:	0 Stunden
Speicherladepumpe	:	0 Stunden
Speichernachheizung	:	0 Stunden
Anzahl Einschalt. Verdichter	:	0
Kühlpuffer Entladung	:	0 Stunden

Kühlpuffer Pumpe	:	0 Stunden
Kühlen mit Kühlpuffer	:	0 Stunden
Solarabsorber als Quelle für Verdichter	:	0 Stunden
Alternativ Betrieb externer Wärmeerzeuger	:	0 Stunden
Freigabe Absorberpumpe	:	0 Stunden
Mischer ext. Wärmeerzeuger Solltemperatur	:	10 °C
Mischer ext. Wärmeerzeuger Status	:	Nicht vorhanden
Mischer ext. WE	:	Regelbetrieb
Solarkreispumpe	:	Aus
Ext. Aufschaltung 0..10V	:	0 %
Soll-Leistung Verdichter	:	0 %
Soll-Leistung Verdichter 1	:	100 %
Elektrisches Vorheizregister	:	0 %
Filterstandzeit Tage	:	0 Tage
Aussenlufttemperatur	:	0 °C
Fortlufttemperatur	:	0 °C
Volumenstrom Fortluft	:	0 m³/h
CO2	:	0 %
Zulufttemperatur	:	0 °C
Volumenstrom Zuluft	:	0 m³/h
Ablufttemperatur	:	0 °C
Betriebsstatus	:	Grundlüftung
Betriebsprogramm	:	Lüftungsautomatik
Vorheizungs Ausgang geschaltet	:	0
Volumenstromregelung auf	:	0
Bypass Status	:	0
Status Feuchtesensor	:	Sensor nicht vorhanden
Effektive Wirkleistung Phase 1	:	0
Effektive Wirkleistung Phase 2	:	0
Effektive Wirkleistung Phase 3	:	0
Betriebsmodus Heizkreis A1/HK1	:	Auto
Raumsolltemperatur Heizkreis A1/HK1	:	8 °C
Bedarf Heizkreis A1/HK1	:	kein Bedarf
Raumsolltemperatur Heizkreis M2/HK2	:	0 °C
Betriebsmodus Heizkreis M2/HK2	:	Aus
Bedarf Heizkreis M2/HK2	:	kein Bedarf
Betriebsmodus Heizkreis M3/HK3	:	Aus
Raumsolltemperatur Heizkreis M3/HK3	:	0 °C
Bedarf Heizkreis M3/HK3	:	kein Bedarf
Betriebsstatus Heizkreis A1/HK1	:	Standby
Betriebsstatus Heizkreis M2/HK2	:	Standby
Betriebsstatus Heizkreis M3/HK3	:	Standby
Betriebsmodus Warmwasser	:	Oberer Sensor
Soll-Temperatur Warmwasser	:	60 °C
Bedarf Warmwasser	:	hoher Bedarf
Betriebsstatus Pufferspeicher	:	Abschaltbetrieb
Betriebsmodus Kühlkreis	:	Auto
Solltemp. Kühlkreis	:	20 °C
Bedarf Kühlkreis	:	hoher Bedarf
Resultierende Heizkreisanforderung	:	Standby
Zentrale Anforderung	:	Normal
Betriebsart Kühlpuffer	:	Standby
Gültige BA Lüftung	:	0
Zustandsautomat WP1	:	Vorbereiten
Zustandsautomat WP2	:	Aus
Zustandsautomat Ext. WE	:	Aus
PUMPENVORLAUF WP1	:	0 Sekunden
Timer MIN LAUFZEIT WP1	:	0 Sekunden
Timer PUMPENNACHLAUF WP1	:	0 Sekunden

Timer SPERRZEIT WP1	:	160 Sekunden
Timer PUMPENVORLAUF WP2	:	0 Sekunden
Timer MIN LAUFZEIT WP2	:	0 Sekunden
Timer PUMPENNACHLAUF WP2	:	0 Sekunden
Timer SPERRZEIT WP2	:	0 Sekunden
Mittlere Aussentemperatur	:	25,4 °C
Heizwaerme Heizen Verd. 1	:	0 kW
Heizwaerme Heizen Verd. 2	:	0 kW
therm. Energie Kühlen Verd. 1	:	0 kW
therm. Energie Kühlen Verd. 2	:	0 kW
Heizwärme WW Verdichter 1	:	0 kWh
Elektroenergie Heizen Verdichter 1	:	15682 kWh
Elektroenergie Kühlen Verdichter 1	:	0 kWh
Elektroenergie Kühlen Verdichter 2	:	0 kWh
Elektroenergie WW Verdichter 1	:	8801 kWh
Elektroenergie PV	:	0 kWh
JAZ Kühlen	:	0
(1909) E-Heizung Stufe	:	3
Sekundär-Vorlauftemperatur	:	59,3 °C
Sekundär-Rücklauftemperatur	:	54 °C
Ausgang Verdichter	:	2
Ausgang Kaeltekreisumkehr	:	2
Leistung Verdichter	:	0 %
Drehzahl Sekundaerpumpe	:	100 %
Ausgang Primaerquelle	:	2
Ausgang Sekundaerpumpe	:	1
Ausgang WW Pumpe	:	1
Vorlauftemperatur Primärquelle KK2	:	0 °C
Rücklauftemperatur Primärquelle (KK 2)	:	0 °C
Sekundär-Vorlauftemperatur KK 2)	:	0 °C
Sekundär-Rücklauftemperatur (Kältekreis 2)	:	0 °C
Flüssiggastemperatur	:	0 °C
Verdampfungstemp. Soll Kältekreis 2	:	0 °C
Leistung Verdichter KK2	:	0 %
Position ECV KK2	:	0 %
Ausgang Verdichter KK2	:	2
Ausgang Kältekreisumkehr KK2	:	2
Verdampfungstemp. Ist KK2	:	0 °C
Kondensationstemp. KK2	:	0 °C
Sauggastemperatur KK2	:	0 °C
Heissgastemperatur KK2	:	0 °C
Überhitzung Soll KK2	:	0 °C
Überhitzung Ist KK2	:	0 °C
Unterkühlung Ist KK2	:	0 °C
Sauggasdruck KK2	:	0 bar
Heissgasdruck KK2	:	0 bar
Drehzahl Primaerquelle (Kältekreis 2)	:	0 %
Drehzahl Sekundärpumpe KK2	:	0 %
Drehzahl WW Pumpe KK2	:	0 %
Ausgang Primärquelle KK2	:	2
Ausgang Sekundärpumpe KK2	:	2
Ausgang WW-Pumpe (Kältekreis 2)	:	2
Betriebsstatus	:	Grundlüftung

2.1.10.3 DP Gateway Szenario IVES

Heizleistung Verdichter 1	:	0 W
Elektrische Leistungsaufnahme Verdichter 1	:	0 W
Heizwaerme Heizen Verd. 1	:	0 kW
therm. Energie Kühlen Verd. 1	:	0 kW
Heizwärme WW Verdichter 1	:	0 kWh
Elektroenergie Heizen Verdichter 1	:	15682 kWh
Elektroenergie Kühlen Verdichter 1	:	0 kWh
Elektroenergie WW Verdichter 1	:	8801 kWh
COP Verdichter 1	:	0
Kühlleistung Verdichter 1	:	0 W
(6006) Max. WW-Temperatur	:	60 °C
* (6007) Hysterese WW-Temperatur Wärmepumpe	:	5 K
(6018) Bivalenztemperatur WW	:	60 °C
(7304) Hysterese Rücklauf-temperatur Sekundärkreis	:	2 K
* (7313) Hysterese Vorlauf Aus	:	4 °C
(200E) Max. Vorlauftemperatur Heizkreis HK1	:	40 °C
(300E) Max. Vorlauftemperatur Heizkreis HK2	:	40 °C
(400E) Max. Vorlauftemperatur Heizkreis HK3	:	40 °C
(7203) Hysterese Temperatur Beheizung Pufferspeicher	:	5 K
(7204) Max. Temperatur Pufferspeicher	:	60 °C
(7200) Freigabe Pufferspeicher / Hydraulische Weiche	:	Nein
(6008) Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung	:	10 K
(7B0F) Alternativtemperatur	:	-50 °C
(7B02) Bivalenztemperatur externer Wärmeerzeuger	:	10 °C
Heizwärme Heizen Verdichter 1	:	0 kWh

Schaltzeit:Schaltzeiten HK1

Tag:Montag

Von	Bis	Wert
00:00:00	24:00:00	Normal

Tag:Dienstag

Von	Bis	Wert
00:00:00	24:00:00	Normal

Tag:Mittwoch

Von	Bis	Wert
00:00:00	24:00:00	Normal

Tag:Donnerstag

Von	Bis	Wert
00:00:00	24:00:00	Normal

Tag:Freitag

Von	Bis	Wert
00:00:00	24:00:00	Normal

Tag:Samstag

Von	Bis	Wert
00:00:00	24:00:00	Normal

Tag:Sonntag

Von	Bis	Wert
00:00:00	24:00:00	Normal

Schaltzeit:Schaltzeiten HK2

Tag:Montag

Von	Bis	Wert
00:00:00	24:00:00	Normal

Tag:Dienstag

Von	Bis	Wert
00:00:00	24:00:00	Normal

Tag:Mittwoch

Von	Bis	Wert
00:00:00	24:00:00	Normal

Tag:Donnerstag

Von	Bis	Wert

00:00:00		24:00:00	Normal
Von	Tag:Freitag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal
Von	Tag:Samstag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal
Von	Tag:Sonntag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal
Schaltzeit:Schaltzeiten HK3			
Von	Tag:Montag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal
Von	Tag:Dienstag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal
Von	Tag:Mittwoch	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal
Von	Tag:Donnerstag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal
Von	Tag:Freitag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal
Von	Tag:Samstag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal
Von	Tag:Sonntag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal
Schaltzeit:Schaltzeiten Pufferspeicher			
Von	Tag:Montag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal
Von	Tag:Dienstag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal
Von	Tag:Mittwoch	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal
Von	Tag:Donnerstag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal
Von	Tag:Freitag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal
Von	Tag:Samstag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal
Von	Tag:Sonntag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal
Schaltzeit:Schaltzeiten WW			
Von	Tag:Montag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Niveau Oben

Von	Tag:Dienstag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Niveau Oben
Von	Tag:Mittwoch	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Niveau Oben
Von	Tag:Donnerstag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Niveau Oben
Von	Tag:Freitag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Niveau Oben
Von	Tag:Samstag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Niveau Oben
Von	Tag:Sonntag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Niveau Oben

Schaltzeit:Schaltzeiten ZP

Von	Tag:Montag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Aus
Von	Tag:Dienstag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Aus
Von	Tag:Mittwoch	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Aus
Von	Tag:Donnerstag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Aus
Von	Tag:Freitag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Aus
Von	Tag:Samstag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Aus
Von	Tag:Sonntag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Aus

Schaltzeit:Zeitprogramm Lüftung

Von	Tag:Montag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal (Stufe 3)
Von	Tag:Dienstag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal (Stufe 3)
Von	Tag:Mittwoch	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal (Stufe 3)
Von	Tag:Donnerstag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal (Stufe 3)
Von	Tag:Freitag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal (Stufe 3)
Von	Tag:Samstag	Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal (Stufe 3)

	Tag:Sonntag		
Von		Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Normal (Stufe 3)
	Schaltzeit:Zeitprogramm E-Heizung		
	Tag:Montag		
Von		Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Stufe 3
	Tag:Dienstag		
Von		Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Stufe 3
	Tag:Mittwoch		
Von		Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Stufe 3
	Tag:Donnerstag		
Von		Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Stufe 3
	Tag:Freitag		
Von		Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Stufe 3
	Tag:Samstag		
Von		Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Stufe 3
	Tag:Sonntag		
Von		Bis	Wert
00:00:00		24:00:00	Stufe 3

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.10.4 DP Gateway Szenario 2

Partybetrieb Heizkreis A1/HK1	:	Aus
Partybetrieb Heizkreis M2/HK2	:	Aus
Partybetrieb Heizkreis M3/HK3	:	Aus
Sparbetrieb Heizkreis A1/HK1	:	Aus
Sparbetrieb Heizkreis M2/HK2	:	Aus
Sparbetrieb Heizkreis M3/HK3	:	Aus
Vorlauftemperatur HK2	:	Sensor nicht vorhanden
Vorlauftemperatur HK3	:	Sensor nicht vorhanden
Raumtemperatur Heizkreis A1/HK1	:	26,3 °C
Status Sensor Raumtemperatur HK1	:	Sensor ok
Vorlauftemperatur Kühlkreis	:	58,9 °C
Status Sensor Vorlauf Kühlung	:	Sensor ok
Raumtemperatur Kühlkreis	:	26,3 °C
Heizperiode HK1	:	Nein
Ferienprogramm HK1	:	Aus
Ferienprogramm HK2	:	Aus
Ferienprogramm HK3	:	Aus
Vorlauftemp. Soll HK1	:	0 °C
Vorlauftemp. Soll HK2	:	0 °C
Vorlauftemp. Soll HK3	:	0 °C
Vorlauf Solltemperatur Kühlen	:	20 °C
Anlagenvorlauf Solltemperatur	:	0 °C
Solarenergie	:	0 kWh
Solärertrag Histogramm (letzten 7 Tage)	:	0 kWh
* (2000) Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1	:	23 °C
* (2001) Red. Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1	:	18 °C
Raumtemperatur Heizkreis M2/HK2	:	Sensor nicht vorhanden
Raumtemperatur Heizkreis M3/HK3	:	Sensor nicht vorhanden

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.10.5 Daten Wärmepumpe

(730F) Optimale Leistung bei min. Aussentemperatur	:	50 %
(7310) Optimale Leistung bei max. Aussentemperatur	:	20 %
* (7313) Hysterese Vorlauf Aus	:	4 °C
(7314) Optimale Leistung Zeit	:	120 Sekunden
(7315) Heizleistungsregler Proportional Anteil	:	50 %
(7316) Heizregler Nachlaufzeit	:	120 Minuten
(7317) Heizregler Vorlaufzeit	:	0 Minuten
* (7318) Regelstrategie Heizbetrieb	:	3. Regeln auf Vorlauf mit PID-Regler
IDU Family	:	31
IDU Capacity	:	4
* (7340) Betriebsweise Sekundärpumpe	:	3: geregelt
* (7341) Minimale Leistung Sekundärpumpe	:	100 %
(7342) Maximale Leistung Sekundärpumpe	:	100 %
(7343) Nennleistung Sekundärpumpe	:	100 %
(7344) Proportional-Anteil Leistungsregler Sekundärpumpe	:	0 %
(7345) Vorlaufzeit Leistungsregler Sekundärpumpe	:	0 Sekunden
(7346) Nachlaufzeit Leistungsregler Sekundärpumpe	:	120 Sekunden
* (7347) Temperaturdifferenz Leistungsregler Sekundärpumpe	:	5 K
(7348) Temperatur Sollwert Leistungsregler Sekundärpumpe	:	30 °C
(7350) Kennlinie Sekundärpumpe (Min)	:	0 %
(7351) Kennlinie Sekundärpumpe (Max)	:	100 %
(7352) Sekundärpumpe Nonstandard Profile	:	0

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.10.6 WW-Parameter

* (6016) Vorrang WW-Bereitung bei Kombispeicher	:	0: HK weiter aktiv bei WW-Betrieb
(6017) Einschaltversuche für WW nach Hochdruckabschaltung	:	1
(6018) Bivalenztemperatur WW	:	60 °C
(6019) Hysterese WW 1	:	8 °C
(601A) Hysterese WW 2	:	3 °C
(601B) Hysterese WW 3	:	2 °C
* (601C) Optimal Leistung WW	:	132
(6020) Betriebsweise Speicherladepumpe	:	0: keine
(6021) Minimale Leistung Speicherladepumpe	:	25 %
(6022) Maximale Leistung Speicherladepumpe	:	100 %
(6023) Nennleistung Speicherladepumpe	:	50 %
(6024) Proportionalanteil Leistungsregler Speicherladepumpe	:	0 %
(6025) Vorlaufzeit Leistungsregler Speicherladepumpe	:	0 Sekunden
(6026) Nachlaufzeit Leistungsregler Speicherladepumpe	:	160 Sekunden
(6027) Temperaturdifferenz Leistungsregler Speicherladepumpe	:	5 K
(6028) Temperatursollwert Leistungsregler Speicherladepumpe	:	40 °C
(6029) Abschalt Differenz Durchladebetrieb	:	0 K
(6030) Kennlinie Speicherladepumpe Minimum	:	0 %
(6031) Kennlinie Speicherladepumpe Maximum	:	100 %
(6032) Speicherladepumpe Nonstandard Profile	:	0

Bei den mit * gekennzeichneten Bedienparametern (z. B. Sollwerte und Betriebsprogramme) und Codierungen unterscheiden sich die aktuellen Parameterwerte vom Auslieferungszustand.

2.1.10.7 Sensorstati 1

Anlagenvorlauf	:	Sensor nicht vorhanden
Aussentemperatur	:	Sensor ok
EEV Kondensatordruck 1	:	Sensor nicht vorhanden
EEV Kondensatordruck 2	:	Sensor nicht vorhanden
EEV Saugdruck 1	:	Sensor nicht vorhanden
EEV Saugdruck 2	:	Sensor nicht vorhanden
EEV1 Flüssiggastemperatur	:	Sensor nicht vorhanden
EEV1 Heissgastemperatur	:	Sensor nicht vorhanden
EEV1 Sauggastemperatur	:	Sensor nicht vorhanden
EEV2 Flüssiggastemperatur	:	Sensor nicht vorhanden
EEV2 Heissgastemperatur	:	Sensor nicht vorhanden
EEV2 Sauggastemperatur	:	Sensor nicht vorhanden
Mediumtemperatur Externer WE	:	Sensor nicht vorhanden
Heissgastemperatur 1	:	Sensor nicht vorhanden
Heissgastemperatur 2	:	Sensor nicht vorhanden
Kollektortemperatur Solar	:	Sensor nicht vorhanden
Pufferspeicher-temperatur	:	Sensor nicht vorhanden
Raumsolltemperatur HK1	:	Sensor ok
Raumsolltemperatur HK2	:	Sensor nicht vorhanden
Raumsolltemperatur HK3	:	Sensor nicht vorhanden
Rücklauftemperatur Primärquelle	:	Sensor nicht vorhanden
Rücklauftemperatur Solar	:	Sensor nicht vorhanden
Rücklauftemperatur Sekundär 1	:	Sensor ok
Rücklauftemperatur Sekundär 2	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor 7	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor 10	:	Sensor nicht vorhanden
Vorlauftemperatur Primärquelle	:	Sensor nicht vorhanden
Verdampfertemperatur	:	Sensor nicht vorhanden
WW Temperatur Oben	:	Sensor ok
WW Temperatur Unten	:	Sensor nicht vorhanden
WW Temperatur Mitte	:	Sensor nicht vorhanden
WW Temperatur Ausgang	:	Sensor nicht vorhanden
Speichertemperatur Solar	:	Sensor nicht vorhanden
Vorlauftemperatur HK2	:	Sensor nicht vorhanden
Vorlauftemperatur HK3	:	Sensor nicht vorhanden
Status Sensor Raumtemperatur HK1	:	Sensor ok
Status Sensor Vorlauf Kühlung	:	Sensor ok
Raumtemperatur Kühlkreis	:	SENSOR CHECK
Status Sensor Sekundär-Vorlauf 2	:	Sensor nicht vorhanden
Status Sensor Kuehlpuffer-Temperatur	:	Sensor nicht vorhanden
Status Sensor Verdampfertemperatur 2	:	Sensor nicht vorhanden
Status Sensor Kuehlpuffer Vorlauf	:	Sensor nicht vorhanden
Status Sensor Flüssiggastemperatur 2 (Verdichter 1)	:	Sensor nicht vorhanden
Status Sensor Flüssiggastemperatur 2 (Verdichter 2)	:	Sensor nicht vorhanden
Status Sensor Vorlauftemperatur HK A1	:	Sensor ok
Raumtemperatur Heizkreis A1/HK1	:	Sensor ok
Raumtemperatur Heizkreis M2/HK2	:	Sensor nicht vorhanden
Raumtemperatur Heizkreis M3/HK3	:	Sensor nicht vorhanden
Status Feuchtesensor	:	Sensor nicht vorhanden
Status Sensor Überhitzungstemperatur	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Vorlauftemperatur Primaerquelle	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Rücklauftemperatur Primaerquelle	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Sekundär-Vorlauftemperatur	:	Sensor ok
Sensor-Status Sekundär-Rücklauftemperatur	:	Sensor ok
Sensor-Status Flüssiggastemperatur	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Flüssiggastemperatur rev.	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Verdampfungstemperatur Soll	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Verdampfungstemperatur Ist	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Kondensationstemperatur	:	Sensor nicht vorhanden

Sensor-Status Sauggastemperatur	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Heissgastemperatur	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Überhitzung Soll	:	Sensor nicht vorhanden
Sensorstatus Unterkühlung Ist	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Sauggasdruck	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Heissgasdruck	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Drehzahl Primaerquelle	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Drehzahl Sekundärpumpe	:	Sensor ok
Sensor-Status Drehzahl WW Pumpe	:	Sensor nicht vorhanden
Sensor-Status Leistung Verdichter	:	Sensor ok
Sensor-Status Position ECV	:	Sensor nicht vorhanden

2.1.10.8 Korrektur WP

Korrekturwert Vorlauftemperatur Prim	:	0 °C
Korrekturwert Vorlauftemperatur Sek	:	0 °C
Korrekturwert Rücklauftemp Prim	:	0 °C
Korrekturwert Rücklauftemperatur Sek1	:	0 °C
Korrekturwert Rücklauftemperatur Sek2	:	0 °C
Korrekturwert Heissgastemperatur 1	:	0 °C
Korrekturwert Heissgastemperatur 2	:	0 °C
Korrekturwert EVI Sauggastemperatur EEV1	:	0 °C
Korrekturwert EVI Sauggastemperatur EEV2	:	0 °C
Korrekturwert Heissgastemperatur EEV1	:	0 °C
Korrekturwert Heissgastemperatur EEV2	:	0 °C
Korrekturwert Sauggastemperatur EEV1	:	0 °C
Korrekturwert Sauggastemperatur EEV2	:	0 °C
Korrekturwert Flüssiggastemperatur EEV1	:	0 °C
Korrekturwert Flüssiggastemperatur EEV2	:	0 °C
Korrekturwert Verdampfertemperatur	:	0 °C

2.1.10.9 Korrektur Anlage

Korrekturwert Aussentemperatur	:	0 °C
Korrekturwert Mediumtemperatur ext. Wärmeerzeuger	:	0 °C
Korrekturwert Kollektortemperatur Solar	:	0 °C
Korrekturwert Speichertemperatur Solarmodul Vitosolic	:	0 °C
Korrekturwert Warmwasser Temperatur Unten	:	0 °C
Korrekturwert Warmwasser Temperatur Mitte	:	0 °C
Korrekturwert Warmwasser Temperatur Oben	:	0 °C
Korrekturwert Warmwasser Temperatur Ausgang	:	0 °C
Korrekturwert HeizwasserPufferspeichertemperatur	:	0 °C
Korrekturwert Anlagenvorlauf-Temperatur	:	0 °C
Korrekturwert Raumtemperatur Heizkreis A1 (Vitolol)	:	0 °C
Korrekturwert Raumtemperatur Heizkreis M2 (Vitolol)	:	0 °C
Korrekturwert Vorlauftemperatur Heizkreis M2	:	0 °C
Korrekturwert Raumtemperatur Heizkreis M3 (Vitolol)	:	0 °C
Korrekturwert Vorlauftemperatur Heizkreis M3	:	0 °C
Korrekturwert Raumtemperatur Natural Cooling	:	0 °C
Korrekturwert Vorlauftemperatur Natural Cooling-Kreis	:	0 °C
Korrekturwert Vorlauftemperatur Natural Cooling Heizkreis xx	:	0 °C
