

Historie zu Störung "Schutzeinricht. Primär CA"

lfd. Nr.	lfd. Nr.	Datum	Uhrzeit	Meldungshistorie	Kältekreis	Hinweis	
1	1	11.03.24	07:41		26		1
2	2	09.01.24	13:00		2F	Hinweis	5

lfd. Nr.	lfd. Nr.	Datum	Uhrzeit	Meldungshistorie allgemein		
1		17.03.24	18:00	Wärmepumpe A9	Störung aufgetreten (3)	Seit 15:30 Notbetrieb, ab 18:00 Nachtabsenkung
2		16.03.24	17:37	Schutzeinricht. Primär CA	Störung aufgetreten (1)	
3		16.03.24	17:37	Neustart FF	Hinweis aufgenommen	Neustart
4		16.03.24	10:11	Schutzeinricht. Primär CA	Störung aufgetreten (1)	
5		16.03.24	10:11	Neustart FF	Hinweis aufgenommen	Neustart
6	1	15.03.24	23:26	Schutzeinricht. Primär CA	Störung aufgetreten (1)	
7	2	15.03.24	23:25	Neustart FF	Hinweis aufgenommen	Strom eingeschaltet über FI (Ventilator lief für ca. 2-3 s an) FI ausglöst
		12.03.24	15:30			
8	3	11.03.24	09:08	Schutzeinricht. Primär CA	Störung behoben (1)	
9	4	11.03.24	09:07	Schutzeinricht. Primär CA	Störung aufgetreten (1)	
10	5	11.03.24	08:45	Schutzeinricht. Primär CA	Störung behoben (1)	
11	6	11.03.24	08:45	Schutzeinricht. Primär CA	Störung aufgetreten (1)	
12	7	11.03.24	08:24	Schutzeinricht. Primär CA	Störung behoben (1)	
13	8	11.03.24	08:24	Schutzeinricht. Primär CA	Störung aufgetreten (1)	
14	9	11.03.24	08:03	Schutzeinricht. Primär CA	Störung behoben (1)	
15	10	11.03.24	08:02	Schutzeinricht. Primär CA	Störung aufgetreten (1)	
16	11	11.03.24	07:41	Schutzeinricht. Primär CA	Störung behoben (1)	
17	12	11.03.24	07:41	Kältekreis 07	Hinweis entfernt (2)	
18	13	11.03.24	07:41	Kältekreis 07	Hinweis aufgenommen 26 (2)	
19	14	11.03.24	07:41	Schutzeinricht. Primär CA	Störung aufgetreten (1)	
20	15	11.03.24	07:20	Schutzeinricht. Primär CA	Störung behoben (1)	
21	16	11.03.24	07:19	Schutzeinricht. Primär CA	Störung aufgetreten (1)	
22	17	11.03.24	06:58	Schutzeinricht. Primär CA	Störung behoben (1)	
23	18	11.03.24	06:58	Schutzeinricht. Primär CA	Störung aufgetreten (1)	
24	19	11.03.24	06:37	Schutzeinricht. Primär CA	Störung behoben (1)	
25	20	11.03.24	06:37	Schutzeinricht. Primär CA	Störung aufgetreten (1)	
26	21	09.03.24	11:15	Schutzeinricht. Primär CA	Störung behoben (1)	
27	22	09.03.24	11:14	Schutzeinricht. Primär CA	Störung aufgetreten (1)	
28	23	09.03.24	10:54	Schutzeinricht. Primär CA	Störung behoben (1)	
29	24	09.03.24	10:54	Schutzeinricht. Primär CA	Störung aufgetreten (1)	
30	25	09.03.24	10:34	Schutzeinricht. Primär CA	Störung behoben (1)	
31	26	09.03.24	10:33	Schutzeinricht. Primär CA	Störung aufgetreten (1)	
32	27	09.03.24	10:12	Schutzeinricht. Primär CA	Störung behoben (1)	
33	28	09.03.24	10:11	Schutzeinricht. Primär CA	Störung aufgetreten (1)	
34	29	09.03.24	09:49	Schutzeinricht. Primär CA	Störung behoben (1)	
35	30	09.03.24	09:49	Schutzeinricht. Primär CA	Störung aufgetreten (1)	

- (1): Druckwächter oder Frostschutzwächter im Primärkreis hat ausgelöst
- (2): Störung Kältekreisregelung Wärmepumpe 1. Stufe
- (3): Wärmepumpe außer Betrieb

lfd. Nr.	lfd. Nr.	Datum	Uhrzeit	Logbuch	Raumtemp. Soll 15 °, Vorlauf ca. 23 °	
1		17.03.24	15:43	Elektroheizung	St1	Hoher Bedarf
2		17.03.24	13:37	Ventil Heizen/WW1	Aus	Heizung auf Elektro umgestellt
3		17.03.24	09:44	Elektroheizung	St1	Hoher Bedarf
4		17.03.24	09:39	Elektroheizung	St1	Ersatzheizung
5		17.03.24	09:38	Ventil Heizen/WW1	Ein	Hydraulikkreiswechsel
.....						
1		12.03.24	09:00	Kältekreis-Umkehr	Aus	Abtaugung
2		12.03.24	08:55	Kältekreis-Umkehr	Ein	Abtaugung
3		12.03.24	06:20	Kältekreis-Umkehr	Aus	Abtaugung
4		12.03.24	06:16	Kältekreis-Umkehr	Ein	Abtaugung
5		12.03.24	06:06	Verdichter 1	39 %	Leistungsanforderung
6		12.03.24	06:05	Primärquelle 1	20 %	Einschalthysterese erreicht
7		12.03.24	03:08	Sekundärpumpe 1	0 %	Timer abgelaufen
8		12.03.24	03:06	Sekundärpumpe 1	100 %	Nachlauf Pumpe
9		11.03.24	23:10	Sekundärpumpe 1	0 %	Timer abgelaufen
10		11.03.24	23:08	Sekundärpumpe 1	100 %	Nachlauf Pumpe
11		11.03.24	19:11	Sekundärpumpe 1	0 %	Timer abgelaufen
12		11.03.24	19:09	Sekundärpumpe 1	100 %	Nachlauf Pumpe
13		11.03.24	15:12	Sekundärpumpe 1	0 %	Timer abgelaufen
14		11.03.24	15:10	Sekundärpumpe 1	100 %	Nachlauf Pumpe
15		11.03.24	12:42	Sekundärpumpe 1	0 %	Timer abgelaufen
16		11.03.24	12:40	Sekundärpumpe 1	100 %	Nachlauf Pumpe
17		11.03.24	09:41	Verdichter 1	0 %	Ausschalthysterese erreicht
18		11.03.24	09:23	Verdichter 1	100 %	Leistungsanforderung
19		11.03.24	09:22	Primärquelle 1	20 %	Leistungsanforderung
20		11.03.24	09:07	Verdichter 1	0 %	Sicherheitskette
21		11.03.24	09:01	Verdichter 1	100 %	Leistungsanforderung
22		11.03.24	08:59	Primärquelle 1	20 %	Leistungsanforderung
23		11.03.24	08:44	Verdichter 1	0 %	Sicherheitskette
24		11.03.24	08:39	Verdichter 1	100 %	Leistungsanforderung
25		11.03.24	08:38	Primärquelle 1	20 %	Leistungsanforderung
26		11.03.24	08:23	Verdichter 1	0 %	Sicherheitskette
27		11.03.24	08:18	Verdichter 1	100 %	Leistungsanforderung
28		11.03.24	08:17	Primärquelle 1	20 %	Leistungsanforderung
29		11.03.24	08:02	Verdichter 1	0 %	Sicherheitskette
30		11.03.24	07:57	Verdichter 1	100 %	Leistungsanforderung